

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	04/02/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	L.A.V. MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA (SUBTRAMO: LA ROCA - LLINARS)
P.K.	Obra: 401+162; Línea: 656+649
PROVINCIA	BARCELONA
DENOMINACIÓN	OBRA DE DRENAJE 1.2
REFERENCIA	0175OD04
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2008

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN					
ENTIDAD		INTEMAC			
INGENIERO RESPONSABLE		FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO			
DIRECCIÓN		C/ BRONCE Nº 26 y 28. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)			
TELÉFONO		91 675 31 00	FAX	91 677 41 45	E-MAIL dlc@intemac.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA								
Nº DE VANOS		1		LUCES DE CADA VANO (m):		12,00		
LONGITUD TOTAL (m):		12,00						
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA	☐	FF.CC.	☐	CAUCE	☒	
		OTROS	☐			ÁNGULO DE INCIDENCIA (º)	75	
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI	☒	NO	☐			
VÍA		ÚNICA	☐	DOBLE	☒	Nº DE VÍAS:	2	
		SOLDADA	☒	CON JUNTAS	☐			
		ENCARRILADORA	SI	☐	NO	☒		
		CONTRACARRILES	SI	☐	NO	☒		
		APARATOS DE DILATACIÓN	SI	☐	NO	☒		
		RECTA	☐	CURVA A DCHA.	☐	CURVA A IZQ.	☒	
TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO	☐					
		FÁBRICA	☐					
		HORMIGÓN	☒	TRAMOS EN ARCO		☐		
				TRAMOS RECTOS		☒		
		OTROS	☐					
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS	HORMIGÓN	☒	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐	
	PILAS	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐	
	ARCOS	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐	
	TABLERO	HORMIGÓN	☒	LOSA	☒	VIGAS	☐	
		METÁLICO	☐	VIGAS ALMA LLENA	☐	CELOSIA	☐	
							METÁLICAS	☐
						METÁLICAS	☐	
						CAJÓN	☐	

DAÑOS DE CLASE 1						
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL	
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI	
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS		
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLIBO	NO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR		
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES					
F VÍA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES					
G OTROS	G OTROS					

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR		
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐

Firma del Inspector



FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4139

Fecha 16 FEB 2018