

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	29/01/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA
SUBTRAMO	SANT CELONI- RIELLS
P.K.	Obra: 504+894 Línea: 669+945
PROVINCIA	BARCELONA
DENOMINACIÓN	VIADUCTO DE PERTEGÁS
REFERENCIA	0177VI01
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2009

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
ENTIDAD	GEOCISA
INGENIERO RESPONSABLE	MARCOS ROS GARCÍA
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10-12 28823 - COSLADA - MADRID
TELÉFONO	916603283 FAX 916672300 E-MAIL mrosq@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA										
Nº DE VANOS		5		LUCES DE CADA VANO (m):		33+3X40+33				
		186,00								
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA ☐		FF.CC. ☐		CAUCE ☒				
		CAMINO ☒		OTROS ☐		ÁNGULO DE INCIDENCIA (º)		40		
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI ☒		NO ☐						
VÍA		ÚNICA ☐		DOBLE ☒		Nº DE VÍAS:		2		
		SOLDADA ☒		CON JUNTAS ☐						
		ENCARRILADORA		SI ☐		NO		☒		
		CONTRACARRILES		SI ☐		NO		☒		
		APARATOS DE DILATACIÓN		SI ☒		NO		☐		
		RECTA ☐		CURVA A DCHA. ☒		CURVA A IZQ.		☐		
		TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO ☐						
FÁBRICA ☐										
HORMIGÓN ☒				TRAMOS EN ARCO ☐						
				TRAMOS RECTOS ☒						
		OTROS ☐								
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS		HORMIGÓN ☒		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐			
	PILAS		HORMIGÓN ☒		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
	ARCOS		HORMIGÓN ☐		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
	TABLERO		HORMIGÓN ☒		LOSA ☐		VIGAS ☒		CAJÓN ☐	
			METÁLICO ☐		VIGAS ALMA LLENA ☐		CELOSTIA ☐			

DAÑOS DE CLASE 1						
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL	
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI	
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS		
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLIBO	NO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR		
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES					
F VÍA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES					
G OTROS	G OTROS					

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR		
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☒

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE ☒	DESAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐

Firma del Inspector

GEOCISA

MARCOS ROS GARCÍA
Responsable de los trabajos de campo

REGISTRO DE RECEPCIÓN
GEOCISA
4159.
16 FEB. 2018