

5. Proceso constructivo

5. PROCESO CONSTRUCTIVO

ÍNDICE

- 5.1 VIADUCTO DE LOS CHORROS
- 5.2 PASO SUPERIOR

5. PROCESO CONSTRUCTIVO

5.1. VIADUCTO DE LOS CHORROS

El proceso constructivo del viaducto queda reflejado con detalle en los planos.

Resumimos seguidamente las fases y secuencias fundamentales de dicho proceso.

FASE 1. EJECUCIÓN DE PILAS Y ESTRIBOS

1. Ejecución de pilotes de pilas.
2. Excavación de encepados de pilas y estribos.
3. Encofrado, ferralla y hormigonado de encepados y zapatas.
4. Relleno de encepados y zapatas.
5. Encofrado, ferralla y hormigonado de alzado de pilas y estribos.
6. Ejecución del bloque técnico en el trasdós de estribos.

FASE 2. ELEVACIÓN Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS

1. Acondicionamiento de los caminos de acceso a pie de obra.
2. Replanteo, ejecución de las mesetas de apoyo y posicionamiento de los apoyos definitivos en cabeza de pilas y estribos.
3. Fijación con tornillos de los anclajes en cabeza de pilas.
4. Replanteo de los apoyos provisionales para apoyo de vigas.
5. Reglaje de las holguras entre placas de teflón e inoxidable con mortero autonivelante.
6. Control de flechas en centro de vano.

FASE 3. HORMIGONADO 1ª FASE DE LOSA “IN SITU”

1. Colocación de prelosas prefabricadas de encofrado perdido a lo largo del tablero, excepto las zonas de unión de vigas.
2. Ferralla y hormigonado en zonas de centro de vano.
3. Control de flechas en centro de vano.

FASE 4. ESTABLECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE LAS VIGAS

1. Fijación de barras y placas de los apoyos de continuidad al de las barras principales situadas en las cabezas superiores de las vigas.
2. Colocación de los encofrados incorporados en los extremos de las vigas.
3. Relleno de grout de la unión, obteniendo una pieza continua sobre los apoyos de pilas.
4. Colocación de las placas prefabricadas.

FASE 5. HORMIGONADO 2ª FASE DE LOSA “IN SITU”

1. Ferralla y hormigonado en zonas de pilas.
2. Control de flechas en centro de vano.

FASE 6. ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA

1. Colocación de juntas en estribos.
2. Prueba de carga.
3. Replanteo y colocación de impostas, canaletas y barandillas.
4. Impermeabilización superficie del tablero.
5. Acabados finales.

5.2. PASO SUPERIOR

El proceso constructivo del Paso Superior comprende las siguientes fases y secuencias:

FASE 1. EJECUCIÓN DE PILAS Y ESTRIBOS

1. Excavación de encepados de pilas y estribos.
2. Encofrado, ferralla y hormigonado de encepados y zapatas.
3. Relleno de encepados y zapatas.
4. Encofrado, ferralla y hormigonado de alzado de pilas y estribos.
5. Ejecución de las losas de transición en los estribos.

FASE 2. HORMIGONADO DE LOSA “IN SITU”

1. Ferralla y hormigonado en zonas de centro de vano. Secuencia de hormigonado simétrico desde centro de tablero hacia voladizos.
2. Control de resistencia con probetas.

FASE 3. ACABADOS Y PRUEBA DE CARGA

1. Replanteo y colocación de impostas, canaletas y barandillas.
2. Prueba de carga.
3. Impermeabilización de la superficie del tablero.
4. Colocación de juntas en estribos.
5. Acabados finales.

6. Resumen del control de calidad (Empresa Constructora y Asistencia Técnica)

6. RESUMEN DEL CONTROL DE CALIDAD (EMPRESA CONSTRUCTORA Y ASISTENCIA TÉCNICA)

ÍNDICE

- 6.1 EMPRESA CONSTRUCTORA
 - 6.1.1 VIADUCTO DE LOS CHORROS
 - 6.1.2 PASO SUPERIOR Nº 1
- 6.2 ASISTENCIA TÉCNICA
 - 6.2.1 VIADUCTO DE LOS CHORROS
 - 6.2.2 PASO SUPERIOR Nº 1

6.1. CONTROL DE CALIDAD EMPRESA CONSTRUCTORA (DRAGADOS)

A continuación se incluye:

- Resumen de los ensayos realizados a los materiales más característicos empleados en la ejecución de las estructuras, así como sus correspondientes certificados de garantía.
- Resumen de los ensayos de roturas de probetas de hormigón realizados durante la ejecución de los distintos elementos de las estructuras; pilotes, zapatas, alzados y tablero.
- Informe relativo a los resultados del ensayo sónico de integridad de pilotes por el método cross-hole (Viaducto de Los Chorros).

6.1.1. VIADUCTO DE LOS CHORROS

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. PILOTES
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS	
PILA-1	PILOTE-1	09/02/1999	1ª serie probetas ALH-140	5	21	7	338	341		
						7	344			
						28	411	407		
						28	407			
	PILOTE-2	09/02/1999	1ª serie probetas ALH-141	5	21	7	345	346		
						7	347			
						28	388	409		
						28	412			
	PILOTE-3	09/02/1999	1ª serie probetas ALH-142	5	20	28	427	363		
						7	359			
						7	367	405		
						28	401			
	PILOTE-4	10/02/1999	1ª serie probetas ALH-149	2	21	28	423	367		
						28	391			
						7	374	413		
						7	359			
	PILOTE-5	10/02/1999	1ª serie probetas ALH-150	2	22	28	409	326		
						28	407			
						7	336	398		
						7	316			
	PILOTE-6	08/02/1999	1ª serie probetas ALH-137	12	19	28	386	367		
						28	378			
						28	429	447		
						28	441			
PILA-2	PILOTE-1	04/12/1998	1ª serie probetas ALH-13	5	18	7	372	326		
						7	361			
						28	439	429		
						28	461			
			2ª serie probetas ALH-14	4	21,5	28	441	257		
						7	312			
						7	339	344		
						31	431			
	PILOTE-2	21/12/1998	1ª serie probetas ALH-29		18	31	436	212	ENSAYO ZH-75413 EXTRACCIÓN TESTIGOS (*)	
						31	420			
						7	256	258		
						7	258			
			2ª serie probetas ALH-30		20	31	344	237		
						31	333			
						31	355	258		
						7	220			
	PILOTE-3	36143	1ª serie probetas ALH-23	7	17	7	203	286		
						7	277			
						28	269	351		
						28	256			
			2ª serie probetas ALH-24	6	18	28	249	422		
						7	223			
						7	251	543		
						28	271			

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS
PILA-2	PILOTE-4	36140	1ª serie probetas ALH-20	10	18	7	322	326	
						7	329		
						28	380	389	
						28	394		
			2ª serie probetas ALH-21	10	16	28	394	345	
						7	331		
						7	358	413	
						28	405		
	PILOTE-5	16/12/1998	1ª serie probetas ALH-25	6	20	28	424	284	
						28	411		
						7	250	381	
						7	317		
			2ª serie probetas ALH-26	5	20	28	375	270	
						28	362		
						7	239	345	
						7	301		
	PILOTE-6	10/12/1998	1ª serie probetas ALH-17	5	14	28	361	375	
						28	331		
						28	344	418	
						7	363		
			2ª serie probetas ALH-18	5	24	7	387	314	
						28	427		
						28	430	355	
						28	396		

(*) EXTRACCIÓN DE TESTIGOS				
Nº	Referencia testigo	Dimensiones cm	Peso (g)	Resistencia
ZH-75413 #####	PILA 3 PILOTE 5 de 1,84 a 2,63 m	8,2 x16,4	1,992	318
	PILA 3 PILOTE 5 de 1,84 a 2,63 m	8,2 x16,5	1,987	318
	PILA 3 PILOTE 5 de 1,84 a 2,63 m	8,2 x16,6	1,997	348
	PILA 3 PILOTE 5 de 1,67 a 1,84 m	8,2 x16,7	2,052	330
	PILA 2 PILOTE 5 de 1,50 a 2,10 m	8,2 x16,8	2,055	436
	PILA 2 PILOTE 5 de 1,50 a 2,10 m	8,2 x16,9	2,051	411
	PILA 2 PILOTE 5 de 1,50 a 2,10 m	8,2 x16,10	2,045	401
	PILA3 PILOTE 5 de 32,35 a 34,50 m	5,0 x 10,0	482	435
ZH-75509 #####				

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. PILOTES
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS			
PILA-3	PILOTE-1	08/01/1999	1ª serie probetas ALH-36	10	20	7	385	388				
						7	391					
						28	463	470				
						28	465					
			2ª serie probetas ALH-37	10	17	7	377	379				
						7	380					
						28	445	440				
						28	441					
			PILOTE-2	17/12/1998	1ª serie probetas ALH-27	4	20	28	433	192		
								7	185			
								7	199	264		
								28	278			
	2ª serie probetas ALH-28	4			23	28	264	192				
						28	251					
						7	174	263				
						7	209					
	PILOTE-3	14/01/1999			1ª serie probetas ALH-52	3	20	28	259	349		
								28	268			
								7	348	418		
								7	350			
			2ª serie probetas ALH-53	3	19	28	426	375				
						28	410					
						7	382	444				
						7	367					
			PILOTE-4	13/01/1999	1ª serie probetas ALH-43	5	17	28	456	412		
								28	454			
								7	422	303		
								7	415			
	2ª serie probetas ALH-44	5			21	7	409	491				
						28	480					
						7	494	303				
						28	498					
	PILOTE-5	22/12/1998			1ª serie probetas ALH-33	7	16	7	288	181	ENSAYO ZH-75413 ZH-75509 (*)	
								7	288			
								28	288	209		
								28	202			
			2ª serie probetas ALH-34	7	17	28	227	148	ENSAYO ZH-75413 ZH-75509 (*)			
						28	198					
						7	154	181				
						7	142					
			PILOTE-6	12/01/1999	1ª serie probetas ALH-41	4	19	28	175	278		
								28	178			
								28	190	314		
								7	291			
	2ª serie probetas ALH-42	4			17	7	293	285				
						7	262					
						28	317	331				
						28	302					
1ª serie probetas ALH-43	5	17			28	323	428					
					7	351						
					7	360	356					
					28	418						

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS
PILA-4	PILOTE-1	20/01/1999	1ª serie probetas ALH-65		18	7	377	365	
						7	353		
						28	437	441	
						28	427		
			2ª serie probetas ALH-66		18	28	458	366	
						7	361		
						7	370	420	
						28	438		
	PILOTE-2	15/01/1999	1ª serie probetas ALH-54	5	17	28	407	356	
						28	416		
						7	351	428	
						7	360		
			2ª serie probetas ALH-55	5	22	28	439	354	
						28	428		
						7	363	415	
						7	344		
	PILOTE-3	21/01/1999	1ª serie probetas ALH-71	8	21	28	398	288	
						28	425		
						28	423	372	
						7	285		
			2ª serie probetas ALH-72	8	23	7	290	326	
						7	331		
						28	409	409	
						28	405		
	PILOTE-4	18/01/1999	1ª serie probetas ALH-58	10	21	28	413	344	
						7	336		
						7	351	410	
						28	412		
			2ª serie probetas ALH-59	10	17	28	403	377	
						7	381		
						7	372	443	
						28	445		
	PILOTE-5	13/01/1999	1ª serie probetas ALH-45	2	20	28	452	330	
						28	433		
						7	340	368	
						7	319		
			2ª serie probetas ALH-46	2	18	28	363	347	
						28	382		
						28	358	457	
						7	364		
	PILOTE-6	19/01/1999	1ª serie probetas ALH-61	8	21	7	330	355	
						7	330		
						28	466	418	
						28	453		
			2ª serie probetas ALH-62	7	17	28	424	421	
						7	424		
						7	417	508	
						28	512		
			1ª serie probetas ALH-61	8	21	28	501		
						28	511		
						7	424		
						7	417		

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. PILOTES
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS
PILA-5	PILOTE-1	25/01/1999	1ª serie probetas ALH-77	5	17	7	373	374	
						7	374		
						28	408	419	
						28	426		
			2ª serie probetas ALH-78	5	20	7	362	361	
						7	360		
						28	397	398	
						28	375		
	PILOTE-2	01/02/1999	1ª serie probetas ALH-106	1	18	7	383	387	
						7	390		
						28	453	441	
						28	435		
			2ª serie probetas ALH-107	-3	17	7	370	383	
						7	396		
						28	445	444	
						28	441		
						28	445	371	
			1ª serie probetas ALH-120	8	20	7	389		
						7	353		
						28	411		
						28	411	412	
			2ª serie probetas ALH-121	8	21	28	414		
						7	372	378	
						7	383		
						28	395	392	
						28	397		
	PILOTE-3	03/02/1999	1ª serie probetas ALH-120	8	20	28	385	310	
						7	314		
						7	306		
						28	334		
			2ª serie probetas ALH-86	5	21	28	360	346	
						28	344		
						7	356	354	
						7	351		
	PILOTE-4	26/01/1999	1ª serie probetas ALH-85	5	20	28	391	386	
						28	386		
						28	380	302	
						7	296		
			2ª serie probetas ALH-74	7	18	7	307	419	
						28	427		
						28	428	315	
						28	401		
	PILOTE-5	22/01/1999	1ª serie probetas ALH-73	8	20	7	308	438	
						7	321		
						28	445	354	
						28	427		
			2ª serie probetas ALH-90	13	19	28	443	429	
						7	360		
						7	347	341	
						28	424		
			2ª serie probetas ALH-91	11	20	28	425	419	
						28	437		
						7	340	341	
						7	341		
						28	432	419	
						28	416		
						28	410	419	
						28	410		

PILA	PILOTE	FASE	Nº	Tª	CONO	EDAD	RESIST.	MEDIA	NOTAS		
PILA-6	PILOTE-1	02/02/1999	1ª serie probetas ALH-113	10	17	7	373	377			
						7	381				
						28	439	423			
						28	410				
			2ª serie probetas ALH-114	10	17	28	421	344			
						7	349				
						7	338	414			
						28	417				
			PILOTE-2	29/01/1999	1ª serie probetas ALH-103	10	21	28	414	396	
								28	412		
								28	466	429	
								28	408		
	2ª serie probetas ALH-104	10			20	7	406	406			
						7	405				
						28	463	463			
						28	462				
	PILOTE-3	05/02/1999			1ª serie probetas ALH-132	8	20	28	443	396	
								7	401		
								7	390	477	
								28	468		
			2ª serie probetas ALH-133	8	17	28	486	414			
						28	477				
						7	414	495			
						7	414				
			PILOTE-4	03/02/1999	1ª serie probetas ALH-118	8	21	28	503	482	
								28	508		
								28	528	515	
								28	509		
	2ª serie probetas ALH-119	8			20	7	440	443			
						7	446				
						28	476	480			
						28	481				
	PILOTE-5	05/02/1999			1ª serie probetas ALH-134	6	20	28	482	392	
								7	390		
								7	394	464	
								28	463		
			2ª serie probetas ALH-135	6	18	28	453	399			
						28	475				
						7	410	491			
						7	387				
			PILOTE-6	29/01/1999	1ª serie probetas ALH-101	15	21	28	494	372	
								28	479		
								28	500	382	
								7	385		
	2ª serie probetas ALH-102	10			21	7	336	329			
						7	322				
						28	407	381			
						28	356				
	28	381									

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. ZAPATAS
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ZAPATA PILA-1	H-250	10/06/1999	ALH-329	260	260	309	309	
				259		307		
						310		
			ALH-330	238	235	287	279	
				232		278		
						271		
			ALH-331	251	243	307	289	
				234		283		
						277		
			ALH-332	229	230	311	303	
				230		297		
						301		
			ALH-333	194	194	251	256	
				194		254		
						264		
			ALH-334	296	298	373	374	
				299		374		
						374		
			ALH-335	283	277	342	343	
				270		347		
						341		
ZAPATA PILA-2	H-250	17/05/1999	ALH-261	210	212	272	265	
				214		254		
						269		
			ALH-262	238	240	297	299	
				241		293		
						308		
			ALH-263	224	224	273	264	
				223		253		
						266		
			ALH-264	245	242	298	292	
				238		284		
						295		
			ALH-265	242	243	269	291	
				244		306		
						298		
			ALH-266	259	259	312	308	
				259		310		
						302		
			ALH-267	255	258	323	323	
				260		324		
						323		
ZAPATA PILA-3	H-250	24/05/1999	ALH-284	211	207	283	284	
				202		283		
						286		
			ALH-285	227	221	303	289	
				215		271		
						293		
			ALH-286	219	226	303	301	
				233		304		
						295		
			ALH-287	240	237	318	311	
				234		309		
						306		
			ALH-288	176	172	246	248	Calculando la resistencia caract. de todas las series según EH-91, ésta es mayor de 250 Kg/cm2
				167		244		
						254		
			ALH-289	201	204	250	260	
				206		261		
						270		
			ALH-290	195	203	280	278	
				210		277		
						277		

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ZAPATA PILA-4	H-250	27/05/1999	ALH-295	246	254	316	328	
				262		333		
						335		
			ALH-296	211	216	258	268	
				221		272		
						274		
			ALH-297	224	230	292	297	
				236		304		
						296		
			ALH-298	203	200	245	249	Calculando la resistencia caract. de todas las series según EH-91, ésta es mayor de 250 Kg/cm2
				197		251		
						251		
			ALH-299	244	243	281	297	
				241		311		
						298		
			ALH-300	216	218	270	269	
				220		270		
						267		
			ALH-301	218	215	274	283	
				212		292		
						282		
ZAPATA PILA-5	H-250	02/06/1999	ALH-311	266	263	324	322	
				259		304		
						338		
			ALH-312	289	290	356	356	
				290		362		
						350		
			ALH-313	231	233	286	278	
				234		276		
						273		
			ALH-314	220	221	273	273	
				221		275		
						270		
			ALH-315	274	268	331	339	
				262		334		
						351		
			ALH-316	281	288	373	361	
				295		348		
						361		
			ALH-317	247	246	307	308	
				244		308		
						310		
ZAPATA PILA-6	H-250	16/06/1999	ALH-344	264	259	302	326	
				254		350		
						327		
			ALH-345	229	228	327	304	
				226		291		
						293		
			ALH-346	219	216	310	294	
				212		269		
						302		
			ALH-347	228	222	288	288	
				216		298		
						279		
			ALH-348	193	193	274	282	
				192		283		
						288		
			ALH-349	204	201	302	296	
				197		285		
						300		
			ALH-350	184	200	264	280	
				215		299		
						277		

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. ZAPATAS
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ZAPATA PILA-7	H-250	36383	ALH-458	208	211	280	272	
				213		263		
						273		
			ALH-459	252	249	300	301	
				246		301		
						301		
			ALH-460	220	215	263	267	
				209		276		
						263		
ZAPATA ESTRIBO-1 (FIJO)	H-250	17 y 18/6/99	ALH-351	251	260	333	330	
				269		335		
						323		
			ALH-352	259	266	324	326	
				272		332		
						323		
			ALH-353	294	275	367	360	
				256		357		
						355		
			ALH-354	254	254	304	319	
				253		326		
						327		
			ALH-355	220	222	286	284	
				223		282		
						283		
			ALH-356	225	229	273	278	
				233		286		
						276		
			ALH-357	248	252	305	310	
				255		312		
						314		
			ALH-358	227	226	284	283	
				225		284		
						280		
			ALH-359	193	198	248	244	Se guarda una probeta para romper a 60 días. 277 Kg/cm2
				202		240		
			ALH-360	222	221	271	278	
				220		287		
						277		
			ALH-361	208	211	268	274	
				214		279		
						274		
			ALH-362	221	225	286	287	
				228		284		
						292		
			ALH-363	224	224	285	283	
				223		278		
						287		
			ALH-364	184	185	226	230	Se guarda una probeta para romper a 60 días. 284 Kg/cm2
				186		233		
			ALH-365	193	195	272	258	Se guarda una probeta para romper a 60 días. 287 Kg/cm2
				196		244		
			ALH-366	204	205	266	268	
				206		284		
						253		
			ALH-367	199	199	256	248	Calculando la resistencia caract. de todas las series según EH-91, ésta es mayor de 250 Kg/cm2
				199		259		
						230		

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ZAPATA ESTRIBO-2 (MÓVIL)	H-250	11/09/1999	ALH-504	199	200	242	245	
				200		242		
						251		
			ALH-505	237	241	282	287	
				245		284		
						295		
			ALH-506	214	216	268	264	
				217		264		
						260		
			ALH-507	249	245	291	294	
				240		295		
						297		
			ALH-508	234	228	262	278	
				221		279		
						293		
			ALH-509	228	228	278	280	
				227		289		
						274		
			ALH-510	203	211	247	258	
				218		265		
						263		
			ALH-511	246	251	306	304	
				256		304		
						301		
			ALH-512	265	268	332	332	
				271		333		
						332		
			ALH-513	287	291	351	349	
				294		344		
						351		
CONTRA ZAPATA ESTRIBO-2	H-250	04/10/1999	ALH-509	280	282	342	327	
				283		320		
						320		

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. ALZADOS
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
PILA-1 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	22/07/1999	ALH-423	291	291	366	365	
					290		362		
							367		
		2ª FASE	29/07/1999	ALH-424	320	315	393	392	
					310		391		
							391		
		3ª FASE	10/09/1999	ALH-503	296	303	383	388	
					310		389		
							392		
		4ª FASE	13/09/1999	ALH-516	348	335	399	406	
					321		402		
							416		
PILA-1 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	26/07/1999	ALH-428	303	302	386	393	
					300		400		
							392		
		2ª FASE	02/08/1999	ALH-438	323	317	376	392	
					310		397		
							404		
		3ª FASE	13/09/1999	ALH-515	402	264	405	342	
					321		420		
							396		
		4ª FASE	14/09/1999	ALH-517	342	309	409	388	
					337		399		
							420		
PILA-2 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	27/07/1999	ALH-431	275	270	347	361	
					264		359		
							377		
		2ª FASE	03/08/1999	ALH-439	271	273	364	356	
					275		359		
							345		
		3ª FASE	08/09/1999	ALH-500	268	283	346	350	
					259		343		
							338		
		4ª FASE	15/09/1999	ALH-519	306	304	389	383	
					311		384		
							391		
PILA-2 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	28/07/1999	ALH-433	310	307	389	392	
					303		398		
							389		
		2ª FASE	03/08/1999	ALH-440	268	264	323	338	
					259		341		
							350		
		3ª FASE	08/09/1999	ALH-500	330	329	405	410	
					327		409		
							416		
		4ª FASE	15/09/1999	ALH-519	281	283	361	350	
					284		340		
							348		
PILA-3 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	21/07/1999	ALH-420	297	291	369	383	
					311		395		
							386		
		2ª FASE	05/08/1999	ALH-445	238	233	293	299	
					233		293		
							293		
		3ª FASE	06/09/1999	ALH-496	312	302	379	390	
					302		385		
							383		
		4ª FASE	20/09/1999	ALH-524	291	288	377	371	
					285		378		
							358		
PILA-3 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	23/07/1999	ALH-426	278	283	320	331	
					287		336		
							336		
		2ª FASE	06/08/1999	ALH-448	295	297	373	370	
					298		367		
							370		
		3ª FASE	07/09/1999	ALH-498	305	302	352	378	
					298		385		
							396		
		4ª FASE	17/09/1999	ALH-521	223	233	312	307	
					242		306		
							302		
PILA-4 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	05/07/1999	ALH-390	277	272	349	357	
					267		357		
							366		
		2ª FASE	09/08/1999	ALH-452	281	283	349	355	
					285		362		
							355		
		3ª FASE	02/09/1999	ALH-494	269	264	328	329	
					258		346		
							313		
		4ª FASE	22/09/1999	ALH-532	234	234	335	327	
					233		323		
							322		
PILA-4 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	07/07/1999	ALH-394	312	320	379	382	
					327		379		
							387		
		2ª FASE	10/08/1999	ALH-456	301	305	332	357	
					323		367		
							371		
		3ª FASE	03/09/1999	ALH-495	289	229	353	293	342 Kg/cm2 a 60 días
					293		372		
							341		
		4ª FASE	21/09/1999	ALH-526	283	272	346	342	
					295		360		
							354		

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS								
PILA-3 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	21/07/1999	ALH-420	283	283	346	349									
					282		346										
							356										
				ALH-421	302	302	350	362									
					301		361										
							374										
		ALH-422	320	325	365	361											
			330		360												
					359												
		2ª FASE	05/08/1999	ALH-445	299	298	375	382									
					296		385										
							386										
				ALH-446	315	319	403	390									
					322		385										
							383										
		3ª FASE	06/09/1999	ALH-496	291	288	377	371									
					285		378										
							358										
4ª FASE	20/09/1999	ALH-524	278	283	320	331											
			287		336												
					336												
PILA-3 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	23/07/1999	ALH-426	295	297	373	370									
					298		367										
							370										
				ALH-427	305	302	352	378									
					298		385										
							396										
		2ª FASE	06/08/1999	ALH-448	223	233	312	307									
					242		306										
							302										
				ALH-449	277	272	349	357									
					267		357										
							366										
		3ª FASE	07/09/1999	ALH-498	281	283	349	355									
					285		362										
							355										
					4ª FASE		17/09/1999			ALH-521	269	264	328	329			
											258		346				
													313				
PILA-4 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	05/07/1999	ALH-390	234	234	335	327									
					233		323										
							322										
		2ª FASE	09/08/1999	ALH-452	312	320	379	382									
					327		379										
							387										
				ALH-453	301	312	332	357									
					323		367										
							371										
		3ª FASE	02/09/1999	ALH-494	289	291	353	355									
					293		372										
							341										
		4ª FASE	22/09/1999	ALH-532	283	289	346	353									
					295		360										
							354										
					PILA-4 FUSTE IZQUIERDO		H-300			1ª FASE	07/07/1999	ALH-394	284	289	382	377	
													293		372		
															376		
2ª FASE	10/08/1999	ALH-456	309	305		365		351									
			301			352											
						337											
		ALH-457	328	317	373	382											
			306		382												
					391												
3ª FASE	03/09/1999	ALH-495	230	229	291	293		342 Kg/cm2 a 60 días									
			228		295												
4ª FASE	21/09/1999	ALH-526	271	272	359	342											
			272		341												
					327												

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. ALZADOS
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
PILA-5 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	12/07/1999	ALH-403	314	316	408	396	
					317		383		
							398		
		2ª FASE	11/08/1999	ALH-461	273	272	330	330	
					270		334		
							326		
				ALH-462	293	291	381	371	
					288		364		
							369		
		3ª FASE	31/08/1999	ALH-488	306	314	398	403	
					322		399		
							411		
		4ª FASE	24/09/1999	ALH-536	249	254	331	324	TAMBIEN APOYOS PILA 1
258	319								
	323								
PILA-5 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	14/07/1999	ALH-405	298	289	383	370	
					280		362		
							365		
				ALH-406	287	290	373	367	
					292		373		
							355		
		ALH-407	304	306	389	385			
			308		380				
					387				
		2ª FASE	12/08/1999	ALH-463	251	254	320	323	
					257		331		
							318		
				ALH-464	313	318	395	391	
					323		383		
							396		
		3ª FASE	01/09/1999	ALH-493	295	289	389	380	
					283		389		
							362		
4ª FASE	23/09/1999	ALH-534	296	286	348	353	TAMBIEN APOYOS PILA 2		
			276		360				
					352				
PILA-6 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	16/07/1999	ALH-413	262	257	346	336	
					252		330		
							332		
				ALH-414	280	275	347	348	
					270		348		
							348		
		2ª FASE	18/08/1999	ALH-466	223	232	317	311	
					240		311		
							304		
				ALH-467	278	276	358	356	
					274		362		
							348		
		3ª FASE	27/08/1999	ALH-485	237	235	320	318	
					233		312		
							322		
4ª FASE	28/09/1999	ALH-542	266	266	332	321			
			266		316				
					316				
			283		351			346	
			277		351				
					337				
1ª FASE	20/07/1999	ALH-418	277	277	343	343			
			277		335				
					351				
		ALH-419	227	230	292	305			
			233		312				
					310				
2ª FASE	20/08/1999	ALH-471	255	244	302	308			
			232		300				
					322				
		ALH-472	298	292	345	339			
			286		322				
					349				

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
PILA-6 FUSTE IZQUIERDO	H-300	3ª FASE	30/08/1999	ALH-486	293	293	376	365	
					292		354		
		4ª FASE	27/09/1999	ALH-539		319	365	380	
					324		386		
PILA-7 FUSTE DERECHO	H-300	1ª FASE	19/08/1999	ALH-468	313	259	369	329	
							385		
					261		326		
		2ª FASE	24/08/1999	ALH-477	256	234	328	319	
							332		
					236		330		
				ALH-478	232		312		
							316		
					278		335		
		3ª FASE	26/08/1999	ALH-482	263	251	354	367	
							340		
					252		356		
		4ª FASE	30/09/1999	ALH-545	249	299	380	370	
							365		
					308		358		
PILA-7 FUSTE IZQUIERDO	H-300	1ª FASE	13/08/1999	ALH-465	289	246	374	307	
							377		
					249		299		
		2ª FASE	23/08/1999	ALH-474	300	311	391	395	
					321		403		
							391		
				ALH-475	283		358	351	
					278		349		
							347		
		3ª FASE	25/08/1999	ALH-479	255	266	345	348	
					277		334		
							364		
				ALH-480	313		390	388	
					318		385		
							389		
		4ª FASE	29/09/1999	ALH-544	301	290	343	360	
					279		370		
							366		

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. ALZADOS
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ESTRIBO-1	H-250	1ª FASE	29/06/1999	ALH-376	236	236	316	310	
					235		310		
							305		
				ALH-377	219	227	286	290	
					235		291		
							293		
				ALH-378	242	240	293	291	
					237		289		
							291		
				ALH-379	251	247	305	283	
					243		289		
							254		
				ALH-380	261	249	297	296	
					237		296		
							295		
		2ª FASE	09/07/1999	ALH-381	255	254	314	307	
					252		305		
							301		
				ALH-382	242	246	291	294	
					250		285		
							307		
				ALH-383	256	257	321	318	
					258		319		
							313		
				ALH-397	252	254	322	317	
					255		324		
							306		
				ALH-398	246	242	299	298	
					238		294		
							302		
				ALH-399	201	207	257	255	
					213		260		
							249		
				ALH-400	232	228	301	290	
					223		283		
							287		
				ALH-401	216	223	279	292	
					230		292		
							305		
		3ª FASE	27/08/1999	ALH-483	223	223	269	268	
					223		265		
							270		
				ALH-484	211	208	278	283	
					204		278		
							293		
		4ª FASE	20/10/1999	ALH-560	265	270			
					274				
				ALH-561	276	274			
					272				

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FASE HORMIG.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS	NOTAS
ESTRIBO-2	H-250	1º FASE	22/09/1999	ALH-527	194	190	266	263	
					185		256		
							266		
				ALH-528	209	210	256	263	
					210		274		
							258		
				ALH-529	246	244	294	300	
					241		301		
							306		
				ALH-530	239	231	278	291	
					223		304		
							290		
				ALH-531	216	220	265	267	
					223		277		
							259		
		2º FASE	07/10/1999	ALH-552	256	259	338	333	
					262		325		
							335		
				ALH-553	271	270	343	349	
					269		359		
							346		
				ALH-554	287	281	346	354	
					275		357		
							358		
				ALH-555	224	222	290	288	
					219		288		
							286		
		3º FASE	26/10/1999	ALH-571	281	278	333	344	
					275		349		
							350		
				ALH-572	292	291	328	340	
					289		345		
							347		
		4º FASE	28/10/1999	ALH-575	227	231	269	273	
					234		268		
							281		
				ALH-576	275	278	323	334	
					281		346		
							332		
		losa cámara de tesado	02/11/1999	ALH-577	280	275	331	321	
					269		317		
							315		
		paso de hombre	17/12/2000	ALH-686	283	290	355	356	
					297		375		
							338		

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. TABLERO **ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN**

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS
VANO-1	H-350	15/03/2000	ALH-735	438	430	497	498
				422		507	
						491	
			ALH-736	450	446	521	521
				442		545	
						497	
VANO-2	H-350	08/03/2000	ALH-715	403	400	480	473
				396		459	
						479	
			ALH-716	416	424	466	467
				431		460	
						476	
			ALH-717	355	354	437	433
				353		450	
						411	
VANO-3	H-350	08/03/2000	ALH-718	356	357	440	437
				357		427	
						445	
			ALH-719	420	421	474	472
				422		456	
						487	
			ALH-720	377	381	431	432
				384		431	
						433	
VANO-4	H-350	09/03/2000	ALH-722	382	386	426	446
				390		458	
						455	
			ALH-723	385	385	472	470
				384		482	
						457	
			ALH-724	411	408	473	477
				404		472	
						485	
VANO-5	H-350	09/03/2000	ALH-724	411	408	473	477
				404		472	
						485	
			ALH-725	432	422	506	488
				412		487	
						471	
			ALH-726	389	401	486	473
				413		444	
						489	
VANO-6	H-350	10/03/2000	ALH-727	386	391	459	463
				396		471	
						459	
			ALH-728	421	411	495	489
				400		497	
						476	
			ALH-729	414	410	478	466
				406		459	
						460	

ELEMENTO	RESIST. CARACT.	FECHA HORMIG.	ENSAYO	RESIST. 7 DÍAS	MEDIA 7 DÍAS	RESIST. 28 DÍAS	MEDIA 28 DÍAS
VANO-7	H-350	15/03/2000	ALH-738	448	447	550	535
				446		531	
						523	
			ALH-739	443	455	534	529
				466		538	
						516	
VANO-8	H-350	15/03/2000	ALH-740	410	417	515	485
				423		522	
						419	
			ALH-741	416	418	524	520
				420		513	
						524	
TABLERO CIERRE PILA 1	H-350	07/04/2000	ALH-789	373	375	451	473
				377		478	
						489	
			ALH-790	352	349	461	462
				345		471	
						454	
TABLERO CIERRE PILA 2	H-350	07/04/2000	ALH-791	389	406	524	518
				423		511	
						518	
TABLERO CIERRE PILA 3	H-350	07/04/2000	ALH-791	389	406	524	518
				423		511	
						518	
TABLERO CIERRE PILA 4	H-350	10/04/2000	ALH-792	429	436	527	519
				442		498	
						531	
			ALH-793	436	438	544	509
				439		494	
						489	
TABLERO CIERRE PILA 5	H-350	25/04/2000	ALH-805	374	377	484	481
				380		473	
						486	
			ALH-806	360	359	462	469
				358		472	
						472	
TABLERO CIERRE PILA 6	H-350	25/04/2000	ALH-807	342	349	484	483
				356		482	
						484	
			ALH-808	391	384	477	481
				377		489	
						478	
TABLERO CIERRE PILA 7	H-350	25/04/2000	ALH-809	416	407	520	510
				398		507	
						502	
ESTRIBO 1 LOSA PASO HOMBRE	H-350	27/04/2000	ALH-812	291	290	359	357
				289		378	
						334	

INFORME N°: ZM-34891 (ALH-00009)

FECHA: 26/11/98

LOCALIZACIÓN: LOTE DE REDONDOS CORRUGADOS PILOTES PILA 2

1. CARACTERÍSTICAS GEOMETICAS Y PONDERALES

Diámetro nominal (mm)	Altura corrugas mm	Separación corrugas (mm) C C1 C2	Perímetros sin corrugas %	Peso por metro Kg/m	Sección equivalente mm2
16	1,4	9,36	7,96	1.619,000	206.2
25	2,2	15,82	7,64	3,830	488,0

2. ENSAYO DE TRACCIÓN

Diámetro nominal mm	Sección nominal mm2	Límite elástico Mpa	Resistencia tracción Mpa	Relación R/Re	Alargamiento %
16	201	585	693	1.18	26.6
25	490	576	690	1.15	25.0

3. ENSAYO DEDOBLADO - DESDOBLADO

Diámetro nominal mm	Resultado
16	ACEPTABLE
25	ACEPTABLE

4. MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

Diámetro nominal mm	Calidad	Marca
16	B 500 S	NERVACERO
12	B 500 S	CELSA

ESTRUCTURAS: VIADUCTO DE LOS CHORROS. VIGAS

CONTROL DE CALIDAD: VIGAS



DOCUMENTACIÓN FINAL

VIGAS

PROYECTO : VIADUCTO “LOS CHORROS” LAV ALHAMA-CASTEJON

PERIODO DE FABRICACIÓN:

17/9/99 AL 20/11/99

INDICE

1. FICHA DOCUMENTACION FINAL

2. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

3. CONTROL MATERIALES

- 3.1. ARIDOS**
- 3.2. CEMENTO**
- 3.3. AGUA**
- 3.4. ARMADURA ACTIVA**
- 3.5. ARMADURA PASIVA**
- 3.6. ADITIVO**

1. FICHA DOCUMENTACION FINAL

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Water, Additives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (various diameters and qualities), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (7 strands), PRETESADO (Tensioning details), POSTESADO (Curing details), CURADO POR VAPOR (Steam curing details), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensions in m and cm with diagrams).

A. CALIDAD:
ASESORAMIENTO
DE LA CALIDAD

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Water, Additives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (various diameters and qualities), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (7 strands), PRETESADO (Tensioning details), POSTESADO (Curing details), CURADO POR VAPOR (Steam curing details), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensions in m and cm with diagrams).

A. CALIDAD:
ASESORAMIENTO
DE LA CALIDAD

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Sand, Water, Aditives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (Passive Reinforcement), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (Active Reinforcement), PRETESADO (Pre-stressing), POSTESADO (Post-stressing), CURADO POR VAPOR (Curing by Vapor), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensional Control). Includes diagrams of cross-sections and reinforcement details.

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Sand, Water, Aditives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (Passive Reinforcement), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (Active Reinforcement), PRETESADO (Pre-stressing), POSTESADO (Post-stressing), CURADO POR VAPOR (Curing by Vapor), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensional Control). Includes diagrams of cross-sections and reinforcement details.

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA


Form for DRACE FACTORIA DE SAGUNTO documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Sand, Water, Additive), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA, PRETESADO, POSTESADO, CURADO POR VAPOR, and CONTROL DIMENSIONAL. Includes diagrams of beam cross-sections and reinforcement layouts.

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for DRACE FACTORIA DE SAGUNTO documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON, CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA, PRETESADO, POSTESADO, CURADO POR VAPOR, and CONTROL DIMENSIONAL. Includes diagrams of beam cross-sections and reinforcement layouts.

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA


Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Sand, Water, Additives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (Passive Reinforcement), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (Active Reinforcement), PRETESADO (Pre-stressing), POSTESADO (Post-stressing), CURADO POR VAPOR (Curing by Vapor), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensional Control).



OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA


Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes sections for: MATERIALES DEL HORMIGON (Cement, Sand, Water, Additives), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (Passive Reinforcement), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (Active Reinforcement), PRETESADO (Pre-stressing), POSTESADO (Post-stressing), CURADO POR VAPOR (Curing by Vapor), and CONTROL DIMENSIONAL (Dimensional Control).



OBSERVACIONES:


DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes fields for N° DE VIGA (1854), FABRICACION (06-nov-99), LONGITUD (35,98), CANTO (2,20), ALA (4,192), OBRA (LOS CHORROS C5-I). Sections include MATERIALES DEL HORMIGON (CEMENTO, ARIDO, AGUA, ADITIVO), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (diameters 8, 10, 12, 16, 20, 25, 40), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (CORDON DE 7 ALMBRES DE ACERO), PRETESADO (TENSION 20 Tn), POSTESADO (FECHA POSTESADO, TENSION EN Tn), CURADO POR VAPOR (TEMP. INIC. 18), and CONTROL DIMENSIONAL (LONG. TEOR. A: 35,98, LONG. REAL A: 35,96, etc.).



DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for VIGA HIPERESTÁTICA documentation. Includes fields for N° DE VIGA (1855), FABRICACION (10-nov-99), LONGITUD (35,98), CANTO (2,20), ALA (4,192), OBRA (LOS CHORROS C5-D). Sections include MATERIALES DEL HORMIGON (CEMENTO, ARIDO, AGUA, ADITIVO), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA (diameters 8, 10, 12, 16, 20, 25, 40), ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA (CORDON DE 7 ALMBRES DE ACERO), PRETESADO (TENSION 20 Tn), POSTESADO (FECHA POSTESADO, TENSION EN Tn), CURADO POR VAPOR (TEMP. INIC. 35), and CONTROL DIMENSIONAL (LONG. TEOR. A: 35,98, LONG. REAL A: 35,96, etc.).



DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for DRACE FACTORIA DE SAGUNTO, DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA. Includes fields for N° DE VIGA (1856), FABRICACION (13-nov-99), LONGITUD (35,98), CANTO (2,20), ALA (4,192), OBRA (LOS CHORROS C6-I). Sections include MATERIALES DEL HORMIGON (CEMENTO, AGUA, ADITIVO), CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA, PRETESADO, POSTESADO, CURADO POR VAPOR, and CONTROL DIMENSIONAL with diagrams.

A. CALIDAD

REQUISITO A CALIDAD

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Form for DRACE FACTORIA DE SAGUNTO, DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA. Includes fields for N° DE VIGA (1857), FABRICACION (17-nov-99), LONGITUD (35,98), CANTO (2,20), ALA (4,192), OBRA (LOS CHORROS C6-D). Sections include MATERIALES DEL HORMIGON, CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA PASIVA, ACERO EMPLEADO EN ARMADURA ACTIVA, PRETESADO, POSTESADO, CURADO POR VAPOR, and CONTROL DIMENSIONAL with diagrams.


A. CALIDAD

REQUISITO A CALIDAD

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACION FINAL DE LA VIGA HIPERESTÁTICA

Formulario de documentación final de la viga hiperestática. Incluye secciones para:
- Datos generales (Nº de viga, fabricación, longitud, canto, ala, obra).
- Materiales del hormigón (Cemento, Arido, Agua, Aditivo).
- Consistencia y resistencia del hormigón.
- Acero empleado en armadura pasiva (varios tamaños y calidades).
- Acero empleado en armadura activa (cordón de 7 alambres).
- Pretensado (tensión, alargamiento).
- Postesado (fecha, tensión).
- Curado por vapor (temperatura, tiempo).
- Control dimensional (dimensiones en m y cm).
- Diagramas de la viga (Cabeza numerada).



OBSERVACIONES:

2. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

SEPTIEMBRE 1.999

VIGAS**OBRA:**

OBJETO:																				
	B	CONO			RESISTENCIA			RESISTENCIA 7 DIAS						RESISTENCIA 28 DIAS						
FECHA		1	2	3	DIAS	1	2	3	1	Rm	2	Rm	3	Rm	1	Rm	2	Rm	3	Rm
1	3	2	3		1	509 509	492 498		668 668 668	657 662 660					775 781 764 773	758 764 770 764				
2	2	6	4		1	509 515	515 526		662 668 665	679 668 674 674 668 671					764 758 770 764	787 781 770 779 764 770 764 766				
3	1	2	3		1	464 458	492 487		651 640 646	668 662 665					741 747 736 741	747 753 741 747				
4																				
5																				
6	2	3	2	5	1	464 458	453 458	453 447	611 606 609	628 628 628 611 606 609					702 708 713 708	713 708 719 713 685 679 679 681				
7	1	2	3		1	470 484	475 481		657 645 651	634 623 629					724 719 713 719	730 736 741 736				
7	2	2	3	4	1	475 464	470 470	458 453	628 634 631	640 623 632 617 623 620					741 730 724 732	724 719 730 724 724 719 719 721				
8																				
9	4	2	3	3	1	481 470	458 470	458 458	657 657 657	646 651 649 634 623 629					747 753 741 747	730 724 719 724 713 713 719 715				
9	1	2	3		1	470 458	458 453		645 634 640	617 634 626					730 724 724 726	719 713 724 719				
10																				
11																				
12																				
13																				
14	2	4	5	5	1	453 447	441 441	447 441	623 640 632	634 628 631 634 628 631					747 758 753 753	736 741 730 736 736 736 730 734				
14	4	3	4	5	1	470 458	453 464	464 453	634 634	628 634 623 628					730 736 741 736	719 713 719 717 713 719 708 713				
14	10	8			1	458 441			617 628 623						724 724 719 722					
15	1	2	3		1	481 481	458 464		651 640 646	657 645 651					730 724 719 724 736 724 730 730					
15	10	6			1	430 436			606 617 612						702 696 691 696					
16	2	2	3	5	1	470 470	458 470	453 453	611 617 614	611 617 614 606 594 600					713 730 724 722 708 713 713 711 708 702 702 704					
16	10	4			1	509 492			617 605 611						787 775 781 781					
17	7	4	3	4	3	458 458	458 458	458 458	538 543 541	532 532 532 538 526 532					628 623 628 626 623 617 623 621 611 623 617 617					
17	10	8			3	515 504			600 583 592						668 679 674 674					
18																				
19																				
20	1	4	3			453	458 464		628 628 628	624 645 635					708 713 702 708 724 736 730 730					
20	2	3	3	4		430	441 441	447 430	617 628	634 623 629 628 623					708 713 713 711 736 730 724 730 724 730 724 726					
20	10	6			1	470 470			657 662 660						730 736 724 730					
21	10	8			1	425			628 640 634						708 713 719 713					
22	7	2	3	3	1	374 368	385	379 374	577 566 572	572 577 575 549 560 555					645 634 640 640 645 645 645 645 628 634 634 632					
22	10	8			1	447 441			611 617 614						702 696 708 702					
23	3	5	4	5	1	458	475 481	430 425	606 617 612	628 640 634 589 583 586					719 719 724 721 730 736 724 730 679 685 691 685					
23	10	8			1	470			583 589 586						685 679 674 679					
24	10	8			3	526 538			617 628 623						719 713 713 715					
25																				
26																				
27	3	3	4	3	1	475	492 481	475 481	640 651 646	662 657 660 634 645 640					770 775 764 770 764 758 758 760 747 736 741 741					
27	10	8			1	453 453			634 640 637						741 736 724 734					
28	10	8			1	458 464			657 645 651						747 753 741 747					
29																				
30	10	8			1	447 441			623 628 626						708 702 713 708					

RESISTENCIA DEL HORMIGON

OCTUBRE 1.999

VIGAS

OBRA: LOS CHORROS

[illegible]

OBSERVACIONES	1	2	3	Nº DE AMASADAS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

DRAGADOS FACTORIA DE SACOS		RESISTENCIA DEL HORMIGON																			
NOVIEMBRE 1.999		VIGAS OBRA: LOS CHORROS																			
FECHA	B	CONO			DIAS	RESISTENCIA				RESISTENCIA 7 DIAS				RESISTENCIA 28 DIAS							
		1	2	3		1	2	3	Rm	1	Rm	2	Rm	3	Rm	1	Rm	2	Rm	3	Rm
1																					
2	2	3	2	5	1	447	470	464	470	458	462	662	651	657	606	611	609	662	651	657	
3	7	6	6	3	1	453	453		475	447	453	456	662	651	657	662	651	657	651	640	646
4	2	3	3	4	1	447	447	447		425	419	437	662	661	662	628	634	631	651	657	654
5																					
6	2	5	5	4	2	504	492	515	515	521	526	512	634	634	634	628	634	631	662	657	660
7	7	4	6	5	2	481	475	515	526	487	487	495	634	651	643	657	645	651	640	645	643
8																					
9																					
10	7	3	3	4	1	453	458	475		441	447	455	645	651	648	662	651	657	645	634	640
11	2	6	6	3	1	374	374	402	396	402	413	394	611	617	614	628	634	631	645	651	648
12																					
13	7	3	3	6	2	458	464	453	458	458	458	458	668	662	665	662	651	657	657	645	651
14																					
15	2	4	4	5	1	374		385	402	408	402	394									
16																					
17	7	6	3	4	1	441	447	504		413	408	443									
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					

OBSERVACIONES 1 2 3 N° DE AMASADAS

3. CONTROL MATERIALES.

3.1. ARIDOS

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : ago-99 Semana 30-ago / 5-sep			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	9.1			N.C.	2.5			N.C.	1.0			N.C.	0.3			N.C.	0.5		
N.C.	9.3			N.C.	2.3			N.C.	0.7			N.C.	0.3			N.C.	0.4		
N.C.	9.5			N.C.	2.1			N.C.	0.7			N.C.	0.3			N.C.	0.3		
N.C.	9.3			N.C.	2.3			N.C.	0.7			N.C.	0.3			N.C.	0.3		
N.C.	9.1	N.C.	90.1	N.C.	2.1	N.C.	95.3	N.C.	1.1	-	0.23	N.C.	0.3	-	0.25	N.C.	0.3	-	0.26


CLAVES:

T. A. TERRONES DE ARCILLA
F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08
M. O. MATERIA HORGANICA
E. A. EQUIVALENTE DE ARENA
P. B. PARTICULAS BLANDAS
C. F. COEFICIENTE DE FORMA

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25/9/98

POR EL LABORATORIO:



PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : sep-99 Semana 6-sep / 12-sep			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	9.0			N.C.	2.5			N.C.	0.7			N.C.	0.3			N.C.	0.3		
N.C.	8.9			N.C.	2.5			N.C.	1.0			N.C.	0.3			N.C.	0.3		
N.C.	8.9			N.C.	2.6			N.C.	0.8			N.C.	0.2			N.C.	0.3		
N.C.	9			N.C.	2.6			N.C.	0.7			N.C.	0.1			N.C.	0.2		
N.C.	8.9	N.C.	90.0	N.C.	2.5	N.C.	95	N.C.	0.7	-	0.23	N.C.	0.2	-	0.25	N.C.	0.2	-	0.28


CLAVES:

T. A. TERRONES DE ARCILLA
F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08
M. O. MATERIA HORGANICA
E. A. EQUIVALENTE DE ARENA
P. B. PARTICULAS BLANDAS
C. F. COEFICIENTE DE FORMA


OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25/9/98


POR EL LABORATORIO:



PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : sep-99 Semana 13-sep / 19-sep			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	8,8			N.C.	2,0			N.C.	1,1,1			N.C.	0,2			N.C.	0,2		
N.C.	8,7			N.C.	3			N.C.	0,9			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	9,0			N.C.	2,6			N.C.	0,8			N.C.	0,1			N.C.	0,2		
N.C.	8,7			N.C.	2,6			N.C.	0,8			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	9,0	N.C.	89,8	N.C.	2,8	N.C.	95	N.C.	0,7	-	0,23	N.C.	0,2	-	0,26	N.C.	0,2	-	0,27
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98								POR EL LABORATORIO: 			

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : sep-99 Semana 20-sep / 26-sep			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	7,5			N.C.	2,6			N.C.	1,1			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	7,7			N.C.	2,8			N.C.	1,0			N.C.	0,2			N.C.	0,2		
N.C.	8,9			N.C.	2,8			N.C.	1,0			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	8,9			N.C.	2,7			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	9,0	N.C.	92,1	N.C.	2,6	N.C.	96,5	N.C.	0,9	-	0,22	N.C.	0,1	-	0,22	N.C.	0,2	-	0,27
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98								POR EL LABORATORIO: 			

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)



CONTROL DIARIO DE ARIDOS

Fecha : sep-99

Semana 27-sep / 3-oct

ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	8,9			N.C.	2,5			N.C.	1,0			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	9,1			N.C.	2,5			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	9,1			N.C.	2,6			N.C.	0,8			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,6			N.C.	0,8			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,8	N.C.	92,0	N.C.	2,6	N.C.	96,1	N.C.	0,9	-	0,23	N.C.	0,2	-	0,25	N.C.	0,3	-	0,28

CLAVES:

T. A. TERRONES DE ARCILLA
F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08
M. O. MATERIA HORGANICA
E. A. EQUIVALENTE DE ARENA
P. B. PARTICULAS BLANDAS
C. F. COEFICIENTE DE FORMA

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL LABORATORIO:

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)



CONTROL DIARIO DE ARIDOS

Fecha : oct-99

Semana 4-oct / 10-oct

ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	7,5			N.C.	2,6			N.C.	1,2			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,6			N.C.	3			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	7,5			N.C.	2,8			N.C.	0,9			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,1			N.C.	2,8			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	7,5	N.C.	91,3	N.C.	3,1	N.C.	97,0	N.C.	0,9	-	0,21	N.C.	0,1	-	0,25	N.C.	0,3	-	0,25

CLAVES:

T. A. TERRONES DE ARCILLA
F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08
M. O. MATERIA HORGANICA
E. A. EQUIVALENTE DE ARENA
P. B. PARTICULAS BLANDAS
C. F. COEFICIENTE DE FORMA

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL LABORATORIO:

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : oct-99 Semana 11-oct / 17-oct			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	8,7			N.C.	2,6			N.C.	1,2			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,9			N.C.	3			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,5			N.C.	2,8			N.C.	1,0			N.C.	0,1	-	0,25	N.C.	0,3		
N.C.	8,5	N.C.	91	N.C.	2,8	N.C.	96	N.C.	0,9	-	0,22	N.C.	0,3	-	0,3	N.C.	0,3	-	0,26


CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA	OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98	POR EL LABORATORIO: 
--	--	---

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : oct-99 Semana 18-oct / 24-oct			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	8,8			N.C.	3,1			N.C.	0,7			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,9			N.C.	3,3			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,8			N.C.	0,8			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	8,7			N.C.	2,9			N.C.	0,8			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,6			N.C.	2,9			N.C.	0,8			N.C.	0,3			N.C.	0,2		
N.C.	8,6	N.C.	91,3	N.C.	3	N.C.	96,1	N.C.	0,7	-	0,23	N.C.	0,2	-	0,25	N.C.	0,3	-	0,27

CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA	OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99	POR EL LABORATORIO: 
--	---	---

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : oct-99 Semana 25-oct / 31-oct			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	9,0			N.C.	3,1			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	3,3			N.C.	0,7			N.C.	0,3			N.C.	0,4		
N.C.	8,7			N.C.	2,9			N.C.	0,8			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	8,9			N.C.	2,8			N.C.	0,7			N.C.	0,3			N.C.	0,4		
N.C.	8,7			N.C.	3,1			N.C.	0,8			N.C.	0,3			0,3	0,2		
N.C.	8,7	N.C.	90,3	N.C.	3	N.C.	95,1	N.C.	0,5	-	0,23	N.C.	0,1	-	0,23	0,3	0,3	-	0,28
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99								POR EL LABORATORIO: 			

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : nov-99 Semana 1-nov / 7-nov			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	M.O.	E.A.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.	T.A.	F.	P.B.	C.F.
N.C.	9,0			N.C.	2,8			N.C.	0,5			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,7			N.C.	0,6			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,6			N.C.	0,7			N.C.	0,3			N.C.	0,5		
N.C.	9			N.C.	2,8			N.C.	0,8			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,9			N.C.	0,6			N.C.	0,2			0,3	0,3		
N.C.	8,9	N.C.	90	N.C.	2,8	N.C.	93,1	N.C.	0,6	-	0,22	N.C.	0,2	-	0,25	0,3	0,3	-	0,27
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99								POR EL LABORATORIO: 			

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : nov-99 Semana 8-nov / 14-nov			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	9,0			N.C.	3,0			N.C.	0,9			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,7			N.C.	3,1			N.C.	0,9			N.C.	0,2			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,9			N.C.	0,9			N.C.	0,1			N.C.	0,5		
N.C.	8,8			N.C.	2,8			N.C.	1,0			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,8			N.C.	2,8			N.C.	0,8			N.C.	0,2			0,3	0,3		
N.C.	8,7	N.C.	89,9	N.C.	2,7	N.C.	95,5	N.C.	0,7	-	0,21	N.C.	0,2	-	0,26	0,3	0,5	-	0,26
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99								POR EL LABORATORIO: 			

PC-09500.004 ANEXO 01 - (10/97)

				CONTROL DIARIO DE ARIDOS												Fecha : nov-99 Semana 15-nov / 21-nov			
ARENA (0-3)				ARENA (0-5)				GRAVILLA (5-10)				GRAVA (12-20)				GRAVA (12-25)			
T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	M. O.	E. A.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.	T. A.	F.	P. B.	C. F.
N.C.	8,1			N.C.	2,6			N.C.	1,0			N.C.	0,1			N.C.	0,3		
N.C.	8,1			N.C.	3,2			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	7,6			N.C.	2,6			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,1		
N.C.	8,1			N.C.	2,6			N.C.	1,0			N.C.	0,3			N.C.	0,3		
N.C.	8,6			N.C.	2,6			N.C.	0,9			N.C.	0,1			0,3	0,3		
N.C.	8,7	N.C.	90	N.C.	2,6	N.C.	65	N.C.	0,86	-	0,22	N.C.	0,1	-	0,25	0,3	0,2	-	0,27
CLAVES: T. A. TERRONES DE ARCILLA F. FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 M. O. MATERIA HORGANICA E. A. EQUIVALENTE DE ARENA P. B. PARTICULAS BLANDAS C. F. COEFICIENTE DE FORMA								OBSERVACIONES: Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99								POR EL LABORATORIO: 			

	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-3)	Fecha : 04-sep-99
		Hoja : 1 de 13

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12.5			100
10			100
5			100
2.5	3	1	99
1.25	103	21	79
0.63	227	45	55
0.32	315	63	37
0.16	368	74	26
0.08	455	91	9
CANTIDAD INICIAL	500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	9.0
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4.0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	92.1
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASQ-01 y fecha de calibración 25/9/98

POR EL
LABORATORIO:



	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-5)	Fecha : 04-sep-99
		Hoja : 2 de 13

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12.5			100
10			100
5	3	1	99
2.5	165	33	67
1.25	331	66	34
0.63	416	83	17
0.32	465	93	7
0.16	484	97	3
0.08	491	98	2
CANTIDAD INICIAL	500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	1.8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3.1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	96.5
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASQ-01 y fecha de calibración 25/9/98

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVILLA (5-10)

Fecha : 04-sep-99
Hoja : 3 de 13

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12.5			100
10	28	1	99
5	1909	76	24
2.5	2475	99	1
1.25	2486	99	1
0.63	2486	99	1
0.32	2487	99	1
0.16	2488	100	0
0.08	2492	100	0
CANTIDAD INICIAL	2500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0.3
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0.23
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1.7
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASG-01 y fecha de calibración 25/9/98

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12/20)

Fecha : 04-sep-99
Hoja : 4 de 13


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	430	9	91
12.5	2983	60	40
10	4282	86	14
5	4977	100	0
2.5	4977	100	0
1.25	4977	100	0
0.63	4977	100	0
0.32	4977	100	0
0.16	4977	100	0
0.08	4977	100	0
CANTIDAD INICIAL	4994		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0.3
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0.24
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1.2
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASG-01 y fecha de calibración 25/9/98

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12-25)

Fecha : 04-sep-99

Hoja : 5 de 13

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25	225	5	96
20	2642	53	47
12.5	4857	97	3
10	4967	99	1
5	4967	99	1
2.5	4967	99	1
1.25	4967	99	1
0.63	4967	99	1
0.32	4967	99	1
0.16	4967	99	1
0.08	4967	99	1
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0.08 UNE 7050 Y 7135	0.7
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0.28
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	0.8
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:






CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS


FECHA: 4/09/99

HOJA: 6 de 13



OBSERVACIONES :

SELLO Y FIRMA






CURVA GRANULOMETRICA

FECHA: 4/09/99

HOJA: 7 de 13


VIGAS



DOSIFICACION: VIGAS

ARENA	(0-3)	12 %
ARENA	(0-5)	28 %
GRAVILLA	(5-10)	30 %
GRAVA	(12-20)	30 %

SELLO Y FIRMA





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
ARENA (0-3)

Fecha : 18-sep-99

Hoja : 1 de 19

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5			100
2,5	4	1	99
1,25	104	21	79
0,63	230	46	54
0,32	319	64	36
0,16	380	76	24
0,08	455	91	9
CANTIDAD INICIAL	500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	9,0
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4,8
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	92,1
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
ARENA (0-5)

Fecha : 18-sep-99

Hoja : 2 de 19


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5	2	0	100
2,5	140	28	72
1,25	303	61	39
0,63	390	78	22
0,32	445	89	11
0,16	471	94	6
0,08	484	97	3
CANTIDAD INICIAL	500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	3,2
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,7
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	96,5
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVILLA (5-10)

Fecha : 18-sep-99
Hoja : 3 de 19


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10	36	1	99
5	1769	71	29
2.5	2442	98	2
1,25	2474	99	1
0,63	2479	99	1
0,32	2481	99	1
0,16	2483	99	1
0,08	2486	99	1
CANTIDAD INICIAL	2500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,6
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,22
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,2
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12/20)

Fecha : 18-sep-99
Hoja : 4 de 19


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	292	6	94
12,5	2874	57	43
10	4241	85	15
5	4978	100	0
2,5	4979	100	0
1,25	4979	100	0
0,63	4979	100	0
0,32	4979	100	0
0,16	4979	100	0
0,08	4979	100	0
CANTIDAD INICIAL	5001		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,22
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12-25)

Fecha : 18-sep-99

Hoja : 5 de 19

TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25	220	4	96
20	2630	53	47
12,5	4829	97	3
10	4960	99	1
5	4960	99	1
2,5	4960	99	1
1,25	4960	99	1
0,63	4960	99	1
0,32	4960	99	1
0,16	4960	99	1
0,08	4960	99	1
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,27
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	0,6
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL


LABORATORIO:



CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS


FECHA: 18/09/99

HOJA: 6 de 19



OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA






CURVA GRANULOMETRICA

FECHA: 18/09/99

HOJA: 7 de 19


VIGAS



DOSIFICACION: VIGAS

ARENA	(0-3)	12 %
ARENA	(0-5)	28 %
GRAVILLA	(5-10)	30 %
GRAVA	(12-20)	30 %

SELLO Y FIRMA



	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-3)	Fecha : 02-oct-99
		Hoja : 1 de 15

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5			100
2,5	3	1	99
1,25	112	22	78
0,63	250	50	50
0,32	343	69	31
0,16	393	79	21
0,08	451	90	10
CANTIDAD INICIAL	500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	9,8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	91,3
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:



	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-5)	Fecha : 02-oct-99
		Hoja : 2 de 15

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5	3	1	99
2,5	167	33	67
1,25	337	67	33
0,63	409	82	18
0,32	448	90	10
0,16	470	94	6
0,08	487	97	3
CANTIDAD INICIAL	500		

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL
LABORATORIO:

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	2,6
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	97,0
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.





**CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS**
GRAVILLA (5-10)

Fecha : 02-oct-99

Hoja : 3 de 15

TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10	5	0	100
5	1921	77	23
2,5	2477	99	1
1,25	2480	99	1
0,63	2482	99	1
0,32	2484	99	1
0,16	2486	99	1
0,08	2490	100	0
CANTIDAD INICIAL	2500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,21
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	2,8
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL

LABORATORIO:

**CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS**
GRAVA (12/20)

Fecha : 02-oct-99

Hoja : 4 de 15

TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	789	16	84
12,5	3015	60	40
10	4555	91	9
5	4989	100	0
2,5	4989	100	0
1,25	4989	100	0
0,63	4989	100	0
0,32	4989	100	0
0,16	4989	100	0
0,08	4989	100	0
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,2
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,25
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	2,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL

LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12-25)

Fecha : 02-oct-99

Hoja : 5 de 15


TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40	21	0,42	99,58
25	510	10	90
20	3015	60	40
12,5	4868	97	3
10	4956	99	1
5	4975	100	1
2,5	4975	100	1
1,25	4975	100	1
0,63	4975	100	1
0,32	4975	100	1
0,16	4975	100	1
0,08	4975	100	1
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,5
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,24
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 25 / 9 / 98

POR EL


LABORATORIO:



CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS


FECHA: 02/10/99

HOJA: 6 de 15



OBSERVACIONES :

SELLO Y FIRMA






CURVA GRANULOMETRICA

FECHA: 02/10/99

HOJA: 7 de 15


VIGAS



DOSIFICACION: VIGAS

ARENA	(0-3)	12 %
ARENA	(0-5)	28 %
GRAVILLA	(5-10)	30 %
GRAVA	(12-20)	30 %

SELLO Y FIRMA





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
ARENA (0-3)

Fecha : 16-oct-99

Hoja : 1 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12.5			100
10			100
5			100
2.5	2	0	100
1.25	91	18	82
0.63	222	44	56
0.32	314	63	37
0.16	370	74	26
0.08	455	91	9
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	8,8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,5
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	90,5
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL

LABORATORIO:

CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
ARENA (0-5)

Fecha : 16-oct-99

Hoja : 2 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12.5			100
10			100
5	1	0	100
2.5	126	25	75
1.25	304	61	39
0.63	399	80	20
0.32	453	91	9
0.16	475	95	5
0.08	487	98	2
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	2,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	98,0
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL

LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVILLA (5-10)

Fecha : 16-oct-99
Hoja : 3 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10	27	1	99
5	1927	77	23
2,5	2486	99	1
1,25	2488	100	0
0,63	2489	100	0
0,32	2490	100	0
0,16	2492	100	0
0,08	2498	100	0
CANTIDAD INICIAL	2500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,1
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,23
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASQ-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12/20)

Fecha : 16-oct-99
Hoja : 4 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	438	9	91
12,5	2750	55	45
10	4190	84	16
5	4979	100	0
2,5	4979	100	0
1,25	4979	100	0
0,63	4979	100	0
0,32	4979	100	0
0,16	4979	100	0
0,08	4979	100	0
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,25
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,7
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASQ-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12-25)

Fecha : 16-oct-99

Hoja : 5 de 15

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25	175	4	97
20	1403	28	72
12,5	4460	89	11
10	4952	99	1
5	4952	99	1
2,5	4952	99	1
1,25	4952	99	1
0,63	4952	99	1
0,32	4952	99	1
0,16	4952	99	1
0,08	4952	99	1
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	1,0
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,26
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	0,9
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASG-01 y fecha de calibración 20/10/99

POR EL


LABORATORIO:



CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS


FECHA: 16/10/99

HOJA: 6 de 15



OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA






CURVA GRANULOMETRICA

FECHA: 16/10/99


HOJA: 7 de 15



DOSIFICACION: VIGAS

ARENA	(0-3)	12 %
ARENA	(0-5)	28 %
GRAVILLA	(5-10)	30 %
GRAVA	(12-20)	30 %

SELLO Y FIRMA



PC-09500 04 ANEXO 02 (10/97)

PC-09500 04 ANEXO 02 (10/97)



CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-3)

Fecha : 30-oct-99

Hoja : 1 de 15

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5			100
2,5	2	0	100
1,25	92	18	82
0,63	218	44	56
0,32	309	62	38
0,16	367	74	26
0,08	455	91	9
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0.08 UNE 7050 Y 7135	8,8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	89,6
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-5)

Fecha : 30-oct-99

Hoja : 2 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5	1	0	100
2,5	108	22	78
1,25	303	61	39
0,63	415	83	17
0,32	469	94	6
0,16	488	98	2
0,08	493	99	1
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0.08 UNE 7050 Y 7135	1,2
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,5
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	97,0
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



PC-09500.04 ANEXO 02 (10/97)

PC-09500.04 ANEXO 02 (10/97)



CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS

GRAVILLA (5-10)

Fecha : 30-oct-99

Hoja : 3 de 15

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10	40	2	98
5	1875	75	25
2,5	2473	99	1
1,25	2489	100	0
0,63	2492	100	0
0,32	2493	100	0
0,16	2495	100	0
0,08	2498	100	0
CANTIDAD INICIAL	2500		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,1
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,28
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,9
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS

GRAVA (12/20)

Fecha : 30-oct-99

Hoja : 4 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	1120	22	78
12,5	3896	78	22
10	4728	95	5
5	4984	100	0
2,5	4979	100	0
1,25	4979	100	0
0,63	4979	100	0
0,32	4979	100	0
0,16	4979	100	0
0,08	4979	100	0
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,25
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,5
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS

GRAVA (12-25)

Fecha : 30-oct-99

Hoja : 5 de 15


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25	182	4	96
20	2425	49	52
12,5	4783	96	4
10	4944	99	1
5	4953	99	1
2,5	4953	99	1
1,25	4953	99	1
0,63	4953	99	1
0,32	4953	99	1
0,16	4953	99	1
0,08	4953	99	1
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,9
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,27
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	0,9
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL


LABORATORIO:



CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS


FECHA: 30/10/99


HOJA : 6 de 15



OBSERVACIONES :

SELLO Y FIRMA





	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-3)	Fecha : 12-nov-99
		Hoja : 1 de 5

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5			100
2,5	3	1	99
1,25	124	25	75
0,63	264	53	47
0,32	365	73	27
0,16	418	84	16
0,08	455	91	9
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0.08 UNE 7050 Y 7135	8,8
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	3,1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	90,1
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



	CONTROL QUINCENAL DE ARIDOS ARENA (0-5)	Fecha : 12-nov-99
		Hoja : 2 de 5

TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10			100
5	2	0	100
2,5	147	29	71
1,25	280	56	44
0,63	406	81	19
0,32	455	91	9
0,16	477	96	4
0,08	489	98	2
CANTIDAD INICIAL	499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	---
FINOS PASAN TAMIZ 0.08 UNE 7050 Y 7135	2,0
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	---
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4,0
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	97,5
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVILLA (5-10)

Fecha : 12-nov-99

Hoja : 3 de 5


TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20			100
12,5			100
10	18	1	99
5	1811	72	28
2,5	2462	99	1
1,25	2478	99	1
0,63	2483	99	1
0,32	2486	99	1
0,16	2489	100	0
0,08	2495	100	0
CANTIDAD INICIAL	2499		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,2
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,22
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	4,1
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:



CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12/20)

Fecha : 12-nov-99

Hoja : 4 de 5

TAMICES UNE 7,050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25			100
20	644	13	87
12,5	3693	74	26
10	4719	94	6
5	4986	100	0
2,5	4986	100	0
1,25	4986	100	0
0,63	4986	100	0
0,32	4986	100	0
0,16	4986	100	0
0,08	4986	100	0
CANTIDAD INICIAL	4997		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,2
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,23
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,7
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL
LABORATORIO:





CONTROL QUINCENAL
DE ARIDOS
GRAVA (12-25)

Fecha : 12-nov-99

Hoja : 5 de 5


TAMICES UNE 7.050 ABERTURA (mm)	EN TAMICES		
	RETENIDO		PASA
	PESO	%	%
40			100
25	307	6	94
20	2699	54	46
12,5	4878	98	2
10	4976	100	0
5	4982	100	0
2,5	4982	100	0
1,25	4982	100	0
0,63	4982	100	0
0,32	4982	100	0
0,16	4982	100	0
0,08	4982	100	0
CANTIDAD INICIAL	5000		

TERRONES ARCILLA UNE 7113	N.C.
PARTICULAS BLANDAS UNE 7134	
FINOS PASAN TAMIZ 0,08 UNE 7050 Y 7135	0,4
COEFICIENTE DE FORMA UNE 7238	0,27
DET. CONT. HUMEDAD UNE 83.133	1,6
EQUIVALENTE DE ARENA UNE 883.131	---
DETERM. MAT. ORGANICA UNE 7082	N.C.

OBSERVACIONES:

Equipo utilizado: báscula digital Mettler PM 30 K con número
de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20/ 10 / 99

POR EL


LABORATORIO:



CURVA GRANULOMETRICA DE ARIDOS

FECHA: 12/11/99

HOJA: 6 de 15



OBSERVACIONES :


SELLO Y FIRMA



CURVA GRANULOMETRICA

FECHA: 12/11/99

HOJA: 7 de 15



DOSIFICACION: VIGAS

ARENA	(0-3)	12 %
ARENA	(0-5)	28 %
GRAVILLA	(5-10)	30 %
GRAVA	(12-20)	30 %

SELLO Y FIRMA

PETICIONARIO : DRAGADOS C.I.F.: A28013654
A/A : D.MANUEL RUIZ
DIRECCIÓN : C° DEL MAR, S/N P.I.SEPES 46250- PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 8/07/99

FECHA DE TOMA: 8/07/99

Nº DE MUESTRA	S/REF.	DESCRIPCIÓN
682/99	B-164	ARENA 0-3
683/99	B-165	ARENA 0-5
684/99	B-166	GRAVILLA 5-10
685/99	B-167	GRAVA 12-20
686/99	B-168	GRAVA 12-25

TOMADA POR : GEOCISA

ENSAYOS SOLICITADOS

-DENSIDAD
-TERRONES DE ARCILLA
-MATERIAL RETENIDO TAMIZ 0,063 QUE FLOTA EN LIQUIDO DE P.E. =2,0
-COMPUESTOS DE AZUFRE (S03)
-ABSORCION DE AGUA
-CLORUROS EXPRESADOS EN (CL)
-EQUIVALENTE DE ARENA
-FRIABILIDAD
-DESGASTE DE LOS ANGELES
-COEFICIENTE DE FORMA
-PARTICULAS BLANDAS
-MATERIA ORGANICA
-REACTIVIDAD POTENCIAL
-FINOS QUE PASAN POR TAMIZ 0,08
-GRANULOMETRIA
-ESTABILIDAD DE ARIDOSUS A DIS. SULFATO SODICO O MAGNESICO.


FECHA(S) DE REALIZACIÓN: 2/08/99 A 4/09/99

NORMA/PROCEDIMIENTO

UNE 83.134
UNE 7.133
UNE 7.244

UNE 83.120
UNE 83.133
UNE 83.124
UNE 83.131
UNE 83.115
UNE 83.116
UNE 7.238
UNE 7.134
UNE 7.082
UNE 83.121
UNE 7.135
UNE 7.139

UNE 7.136



PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO

Nº MUESTRA:	682/99	DESCRIPCION:	ARENA 0-3
	683/99		ARENA 0-5
	684/99		GRAVILLA 5-10
	685/99		GRAVA 12-20
	686/99		GRAVA 12-25

Se adjuntan en este informe las siguientes Actas de Resultados:

ACTA: 682/99HC 4173
683/99HC 4174
684/99HC 4175
685/99HC 4176
686/99HC 4177


En Quart de Poblet a 6 de SEPTIEMBRE de 1.999

Nombre

D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio)


D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio)


Firmas




ANEJO (ENSAYOS)

Mod. G-004-N - Capital Social: 50.000.000 ptas. - 1ª Insc. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 2.358 Gral. 1.716, Sección 3ª, Folio 136, Hoja 14.794 - C.I.F.: A-28-208874

FORACE	
REVISIÓN DE SAGUNTO	
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 5/10/97	
FIRMA: 	

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA: 682/99 OBRA/ESTUDIO: FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (I)			
DETERMINACIÓN DE FINOS DE ÁRIDOS: Norma UNE 7-135-58			
FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 UNE (%):			8,2
EQUIVALENTE DE ARENA: Norma UNE 83-131-90			
EQUIVALENTE DE ARENA VISUAL:			82
EQUIVALENTE DE ARENA MEDIO A PISTÓN:			78
MEDIA ARITMÉTICA DE AMBAS MEDIDAS:			80
ENSAYO DE AZUL DE METILENO: Norma UNE 83-130-90			
VALOR DE AZUL DE METILENO (gr):			-
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA: Norma UNE 7-133-58			
TERRONES DE ARCILLA. MEDIA PONDERAL (%):			NO CONTIENE
DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO: Norma UNE 7-244-71			
PORCENTAJE APROXIMADO DE IMPUREZAS (%):			<0,01
OBSERVACIONES:			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		Jefe Área  Fdo.: César Elvira Caccamo	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA: 682/99 OBRA/ESTUDIO: FACTORIA PREFABRICADOS MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (III)			
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE: Norma UNE 83-120-88			
COMPUESTOS DE AZUFRE TOTALES (SO ₄) (%):			<0,1
COMPUESTOS DE AZUFRE COMO SULFATOS (SO ₄) (%):			<0,1
CONTENIDO DE SULFUROS TOTALES (S) (%):			0
DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS: Norma UNE 7-082-54			
MATERIA ORGÁNICA (POS/NEG):			NEGATIVA
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO: Norma UNE 83-121-90			
SÍLICE SOLUBLE COMO SIO ₂ (mmol/l):			106,6
REACTIVIDAD (SI/NO):			NO
REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD RC (mmol/l):			665
MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS: Norma UNE 83-115-89			
COEFICIENTE DE FRIABILIDAD (FA):			28,4
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE "LOS ÁNGELES": Norma UNE 83-116-89			
COEFICIENTE DE DESGASTE (%):			-
GRANULOMETRÍA TIPO:			-
MUESTRA TRITURADA EN LABORATORIO (SI/NO):			-
OBSERVACIONES:			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		Jefe Área  Fdo.: César Elvira Caccamo	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 3 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 682/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGONERA FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (IV)			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARENA: Norma UNE 83-133-90			
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr):	-		
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO (cm³):	1000		
TEMPERATURA DEL AGUA (°C):	20		
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm³):	2,7		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	1,8		
DENSIDAD REAL DE m. EN s.s. SECA (gr/cm³):	2,72		
CONTENIDO DE AGUA (%):	-		
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ÁRIDO GRUESO: Norma UNE 83-134-90			
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm³):	-		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	-		
DENSIDAD REAL SATURADA CON s. SECA (gr/cm³):	-		
POROSIDAD (%):	-		
CONTENIDO EN AGUA (%):	-		
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zolito Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Elvira Cáccamo JEFE ÁREA	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGÓN EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCIÓN 08/06/1998. PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCIÓN EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 4 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 682/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIAS PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGONERA FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (V)			
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ÁRIDO GRUESO: Norma UNE 7-238-71			
COEFICIENTE DE FORMA (Z):			-
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO Y DEL MÓDULO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO GRUESO EN EL HORMIGÓN FRESCO: Norma UNE 7-295-76			
CONTENIDO DE ÁRIDO GRUESO (%):			-
TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO ÁRIDO (mm):			-
MÓDULO GRANULOMÉTRICO:			-
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CLORUROS, MÉTODO VOLUMÉTRICO (VOLHARD): Norma UNE 83-124-90			
CONTENIDO DE CLORUROS COMO CL EN MASA (% EN MASA):			<0,01
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zolito Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Elvira Cáccamo JEFE ÁREA	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGÓN EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCIÓN 08/06/1998. PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCIÓN EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 5 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21	


PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO
Nº DE MUESTRA : 682/99
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)

TIPO DE CONTROL: (CV)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VII)

DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS FINOS: Norma UNE 7-139-58

TAMICES UNE	RETENIDO		PASA %
	%	% ACUM	
10			
6,3			
5			100
2,5			99
1,25			80
0,63			55
0,32			36
0,16			21
0,08			2
0,063			



OBSERVACIONES:

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

DIRECTOR LABORATORIO:
 Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

JEFE AREA:
 Fdo.: César Elvira Gáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032HC98.
 RESOLUCION: 08/06/98 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/98. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 09/08/98.
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 6 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 682/99HC 4173
	REF.: 99-L-103-21	

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO
Nº DE MUESTRA : 682/99
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: ARENA 0-3 (B-164)

TIPO DE CONTROL: (CV)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VI)

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS FRENTA A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO Ó SULFATO MAGNÉSICO: Norma UNE 7-136-58

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE	RETENIDO		PASA %
	%	% Acu.	
80			
63			
50			
40			
32			
25			
20			
12,5			
10			
6,3			
5			
2,5			
1,25			
0,63			
0,32			
0,16			
0,08			
0,063			

ANTES DEL ENSAYO		DESPUES DEL ENSAYO	
FRACCIÓN ENSAYADA	CANTIDAD DE MUESTRA	% DE MUESTRA QUE PASA POR TAMIZ INFERIOR	% DE PÉRDIDA REFERENCIADA A LA GRANULOMETRÍA
63-50			
50-40			
40-32			
32-20			
20-12,5			
12,5-10			
10-5,0			
5,0-2,5			
2,5-1,25	140,5	2,6	0,52
1,25-0,93	157,3	2,7	1,2
0,63-0,32	139,8	2,8	1,8
0,32-0,16	108,3	3	2,4

Tipo de Disolución empleada en el ensayo :

Número de ciclos a que la muestra ha sido sometida:

OBSERVACIONES :

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

DIRECTOR LABORATORIO:
 Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

JEFE AREA:
 Fdo.: César Elvira Gáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032HC98.
 RESOLUCION: 08/06/98 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/98. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 09/08/98.
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

STORAGE


REVISIÓN DOCUMENTACIÓN A CALIDAD

CONFORMIDAD

SI ☒ NO ☐

FECHA: 5/10/99

FIRMA:

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC 4174
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 683/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (I)			
DETERMINACIÓN DE FINOS DE ÁRIDOS. Norma UNE 7-135-58			
FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0,08 UNE (%):			3,3
EQUIVALENTE DE ARENA. Norma UNE 83-131-90			
EQUIVALENTE DE ARENA VISUAL:			86
EQUIVALENTE DE ARENA MEDIO A PISTÓN:			82
MEDIA ARITMETICA DE AMBAS MEDIDAS:			84
ENSAYO DE AZUL DE METILENO. Norma UNE 83-130-90			
VALOR DE AZUL DE METILENO (gr):			-
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA. Norma UNE 7-133-58			
TERRONES DE ARCILLA, MEDIA PONDERAL (%):			NO CONTIENE
DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO. Norma UNE 7-244-71			
PORCENTAJE APROXIMADO DE IMPUREZAS (%):			0,03
OBSERVACIONES :			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE AREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC. HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC 4174
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 683/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (III)			
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE. Norma UNE 83-120-88			
COMPUESTOS DE AZUFRE TOTALES (SO ₄) (%):			0,06
COMPUESTOS DE AZUFRE COMO SULFATOS (SO ₄) (%):			0,06
CONTENIDO DE SULFUROS TOTALES (S) (%):			-
DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS. Norma UNE 7-082-54			
MATERIA ORGÁNICA (POS/NEG):			NEGATIVA
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO. Norma UNE 83-121-90			
SÍLICE SOLUBLE COMO SiO ₂ (mmol/l):			82,1
REACTIVIDAD (SI/NO):			NO
REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD RC (mmol/l):			645
MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS. Norma UNE 83-115-89			
COEFICIENTE DE FRIABILIDAD (FA):			24,5
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE "LOS ÁNGELES". Norma UNE 83-116-89			
COEFICIENTE DE DESGASTE (%):			-
GRANULOMETRÍA TIPO:			-
MUESTRA TRITURADA EN LABORATORIO (SI/NO):			-
OBSERVACIONES :			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE AREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC. HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

STORAGE LABORATORIO SAGUNTO RECEPCION DOCUMENTACION A CALIDAD	
CONFORMIDAD SI ☒ NO ☐	FECHA: 6/10/99 FIRMA:

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 3 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC 4174
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 683/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (IV)			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARENA. Norma UNE 83-133-90			
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr):	-		
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO (cm³):	1000		
TEMPERATURA DEL AGUA (°C):	20		
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm³):	2,66		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	1,61		
DENSIDAD REAL DE m. EN s.s. SECA (gr/cm³):	2,7		
CONTENIDO DE AGUA (%):	1		
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 83-134-90			
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm³):	-		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	-		
DENSIDAD REAL SATURADA CON s. SECA (gr/cm³):	-		
POROSIDAD (%):	-		
CONTENIDO EN AGUA (%):	-		
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Bivira Caccamo JEFE AREA	

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 4 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC 4174
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 683/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (V)			
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 7-238-71			
COEFICIENTE DE FORMA (Z):			-
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO Y DEL MÓDULO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO GRUESO EN EL HORMIGON FRESCO. Norma UNE 7-295-76			
CONTENIDO DE ÁRIDO GRUESO (%):			-
TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO ÁRIDO (mm):			-
MÓDULO GRANULOMÉTRICO:			-
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CLORUROS. MÉTODO VOLUMÉTRICO (VOLHARD). Norma UNE 83-124-90			
CONTENIDO DE CLORUROS COMO CL EN MASA (% EN MASA):			<0,01
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Bivira Caccamo JEFE AREA	


Los resultados reflejados en este Acta sólo afectan a la muestra ensayada. Prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización escrita de GEOCISA.

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 5 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC 4174
	REF.: 99-L-103-21	

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO
Nº DE MUESTRA : 683/99 **TIPO DE CONTROL:** (CV)
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VII)

DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS FINOS: Norma UNE 7-139-58



OBSERVACIONES:

DIRECTOR LABORATORIO

[Signature]


Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

JEFE ÁREA

[Signature]

Fdo.: César Elvira Vaccaro

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES Nº 07/032/HQ98.
 RESOLUCION 08/06/98 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/98 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874



 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 6 de 6 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 683/99HC4174
	REF.: 99-L-103-21	

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO
Nº DE MUESTRA : 683/99 **TIPO DE CONTROL:** (CF)
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: ARENA 0-5 (B-165)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VI)

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O SULFATO MAGNÉSICO: Norma UNE 7-136-58

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE	RETENIDO		PASA	ANTES DEL ENSAYO		DESPUES DEL ENSAYO	
	%	% Acu.	%	FRACCIÓN ENSAYADA	CANTIDAD DE MUESTRA	% DE MUESTRA QUE PASA POR TAMIZ INFERIOR	% DE PÉRDIDA REFERENCIADA A L GRANULOMETRÍA
80				63-50			
63				50-40			
50				40-32			
40				32-20			
32				20-12,5			
25				12,5-10			
20				10-5,0			
12,5				5,0-2,5	187,3	2,4	0,7
10				2,5-1,25	135,2	2,4	1,
6,3				1,25-0,93	127,4	2,6	
5				0,63-0,32	100,6	2,7	2,4
2,5				0,32-0,16	138,7	2,7	2,
1,25							
0,63							
0,32							
0,16							
0,08							
0,063							

Tipo de Disolución empleada en el ensayo :

Número de ciclos a que la muestra ha sido sometida:

OBSERVACIONES :

DIRECTOR LABORATORIO

[Signature]


Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

JEFE ÁREA

[Signature]

Fdo.: César Elvira Vaccaro

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES Nº 07/032/HQ98.
 RESOLUCION 08/06/98 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/98 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874




 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 684/99HC 4175
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 684/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (I)			
DETERMINACIÓN DE FINOS DE ÁRIDOS. Norma UNE 7-135-58			
FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0,08 UNE (%):			1,3
EQUIVALENTE DE ARENA. Norma UNE 83-131-90			
EQUIVALENTE DE ARENA VISUAL:			-
EQUIVALENTE DE ARENA MEDIO A PISTÓN:			-
MEDIA ARITMÉTICA DE AMBAS MEDIDAS:			-
ENSAYO DE AZUL DE METILENO. Norma UNE 83-130-90			
VALOR DE AZUL DE METILENO (gr):			-
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA. Norma UNE 7-133-58			
TERRONES DE ARCILLA, MEDIA PONDERAL (%):			NO CONTIENE
DETERMINACIÓN DE PARTICULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO. Norma UNE 7-244-71			
PORCENTAJE APROXIMADO DE IMPUREZAS (%):			0,00
OBSERVACIONES :			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98.
 Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874


 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 684/99HC 4175																																																
	REF.: 99-L-103-21																																																		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO																																																		
Nº DE MUESTRA : 684/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)	TIPO DE CONTROL: CF																																																		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (II)																																																			
DETERMINACIÓN DE PARTICULAS BLANDAS EN ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 7-134-58.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):</th> <th>50-40</th> <th>40-25</th> <th>25-20</th> <th>20-12,5</th> <th>12,5-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de piedras ensayadas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Peso de piedras ensayadas (gr):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>201,3</td> </tr> <tr> <td>Número de piedras blandas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Peso de piedras blandas (gr):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje en número de piedras blandas (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje en peso de piedras blandas (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):	50-40	40-25	25-20	20-12,5	12,5-10	Número de piedras ensayadas:					33	Peso de piedras ensayadas (gr):					201,3	Número de piedras blandas:					0	Peso de piedras blandas (gr):					0	Porcentaje en número de piedras blandas (%):					0	Porcentaje en peso de piedras blandas (%):					0	Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):					0			
TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):	50-40	40-25	25-20	20-12,5	12,5-10																																														
Número de piedras ensayadas:					33																																														
Peso de piedras ensayadas (gr):					201,3																																														
Número de piedras blandas:					0																																														
Peso de piedras blandas (gr):					0																																														
Porcentaje en número de piedras blandas (%):					0																																														
Porcentaje en peso de piedras blandas (%):					0																																														
Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):					0																																														
OBSERVACIONES :																																																			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo																																																	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 11 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 11 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 11
 Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 3 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 684/99HC 4175
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 684/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (III)			
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE. Norma UNE 83-120-88			
COMPUESTOS DE AZUFRE TOTALES (SO ₄) (%):	0,04		
COMPUESTOS DE AZUFRE COMO SULFATOS (SO ₄) (%):	0,04		
CONTENIDO DE SULFUROS TOTALES (S) (%):	--		
DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS. Norma UNE 7-082-54			
MATERIA ORGÁNICA (POS/NEG):	-		
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO. Norma UNE 83-121-90			
SÍLICE SOLUBLE COMO SiO ₂ (mmol/l):	318,6		
REACTIVIDAD (SI/NO):	NO		
REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD RC (mmol/l):	605		
MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS. Norma UNE 83-115-89			
COEFICIENTE DE FRIABILIDAD (FA):	-		
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE "LOS ÁNGELES". Norma UNE 83-116-89			
COEFICIENTE DE DESGASTE (%):	22,8		
GRANULOMETRÍA TIPO:	C		
MUESTRA TRITURADA EN LABORATORIO (SI/NO):	NO		
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Elvira Cáccamo JEFE ÁREA	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCION 03/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			



 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 4 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 684/99HC 4175
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 684/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (IV)			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARENA. Norma UNE 83-133-90			
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr):	-		
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO (cm ³):	-		
TEMPERATURA DEL AGUA (°C):	-		
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm ³):	-		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	-		
DENSIDAD REAL DE m. EN s.s. SECA (gr/cm ³):	-		
CONTENIDO DE AGUA (%):	-		
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 83-134-90			
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm ³):	2,54		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):	2,75		
DENSIDAD REAL SATURADA CON s. SECA (gr/cm ³):	2,61		
POROSIDAD (%):	-		
CONTENIDO EN AGUA (%):	0,2		
OBSERVACIONES:			
Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera DIRECTOR LABORATORIO		Fdo.: César Elvira Cáccamo JEFE ÁREA	
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98. RESOLUCION 03/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874			



GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.		ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 5 de 7	
		REF.: 99-L-103-21		FECHA ACTA: 6/09/99	
				CODIGO: 684/99HC4175	
PETICIONARIO :		DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO			
Nº DE MUESTRA :		684/99		TIPO DE CONTROL: (CF)	
OBRA/ESTUDIO :		FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO			
MUESTRA TOMADA POR:		LABORATORIO FACTORIA			
FECHA TOMA:		8/07/99			
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:		PLANTA HORMIGON FACTORIA			
OTROS DATOS:		GRAVILLA 5-10 (B-166)			
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (V)					
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 7-238-71					
COEFICIENTE DE FORMA (Z):				0,22	
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO Y DEL MÓDULO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO GRUESO EN EL HORMIGÓN FRESCO. Norma UNE 7-295-76					
CONTENIDO DE ÁRIDO GRUESO (%):				-	
TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO ÁRIDO (mm):				-	
MÓDULO GRANULOMÉTRICO:				-	
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CLORUROS, METODO VOLUMÉTRICO (VOLHARD). Norma UNE 83-124-90					
CONTENIDO DE CLORUROS COMO CL EN MASA (% EN MASA):				<0,01	
OBSERVACIONES:					
 DIRECTOR LABORATORIO		 JEFE AREA			
GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.					
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A., PUBLICADA EN EL B.O.E EL 06/08/98					

Los resultados reflejados en este AC... sólo afectan a la muestra ensayada. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización escrita de GEOCISA.

Los resultados reflejados en este A.C. solo afectan a la muestra ensayada. Prohibida la reproducción total o parcial, se este documento sin la autorización escrita de GEOCISA.

GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A. ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS HOJA: 6 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 684/99HC 4175		REF.: 99-L-103-21																																																											
PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO																																																													
Nº DE MUESTRA : 684/99		TIPO DE CONTROL: (CF)																																																											
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO																																																													
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA																																																													
FECHA TOMA: 8/07/99																																																													
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA																																																													
OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)																																																													
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VIII)																																																													
DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS. Norma UNE 7-139-58																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th rowspan="2">TAMICES UNE</th><th colspan="2">RETENIDO</th><th rowspan="2">PASA %</th></tr><tr><th>%</th><th>% ACUM</th></tr></thead><tbody><tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12,5</td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>99,6</td></tr><tr><td>6,3</td><td></td><td></td><td>53</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>31</td></tr><tr><td>2,5</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></tbody></table>		TAMICES UNE	RETENIDO		PASA %	%	% ACUM	80				63				50				40				32				25				20				12,5			100	10			99,6	6,3			53	5			31	2,5			2				1	CURVA GRANULOMÉTRICA % PASA Tamices UNE Diámetro en mm.	
TAMICES UNE	RETENIDO		PASA %																																																										
	%	% ACUM																																																											
80																																																													
63																																																													
50																																																													
40																																																													
32																																																													
25																																																													
20																																																													
12,5			100																																																										
10			99,6																																																										
6,3			53																																																										
5			31																																																										
2,5			2																																																										
			1																																																										
OBSERVACIONES:																																																													
DIRECTOR LABORATORIO GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A. JEFE AREA Fdo.: César Elvira Caccamo		STORAGE FACTORIA SAGUNTO ACCIÓN COMENTACIÓN A CALIDAD CONFIRMACIÓN SI ☒NO ☐ FECHA: 5/10/99 FIRMA:																																																											
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC. HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HQ/98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98.																																																													

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO

Nº DE MUESTRA : 684/99 TIPO DE CONTROL: (CF)
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: GRAVILLA 5-10 (B-166)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VI)

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO Ó SULFATO
MAGNÉSICO. Norma UNE 7-136-58

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE	RETENIDO		PASA %	ANTES DEL ENSAYO		DESPUES DEL ENSAYO	
	%	% Acu.		FRACCIÓN ENSAYADA	CANTIDAD DE MUESTRA	% DE MUESTRA QUE PASA POR TAMIZ INFERIOR	% DE PÉRDIDA REFERENCIADA A LA GRANULOMETRÍA
80				63-50			
63				50-40			
50				40-32			
40				32-20			
32				20-12,5			
25				12,5-10	1324,2	1,6	
20				10-5,0	328,3	1,6	1,1
12,5				5,0-2,5			
10				2,5-1,25			
6,3				1,25-0,93			
5				0,63-0,32			
2,5				0,32-0,16			
1,25							
0,63							
0,32							
0,16							
0,08							
0,063							

Tipo de Disolución empleada en el ensayo :

MgSO₄

Número de ciclos a que la muestra ha sido sometida:

5

OBSERVACIONES :

DIRECTOR LABORATORIO

JEFE AREA


Fdo.: Zorito López Cabrita

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.

Fdo.: César Elvira Calzamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032HC98.
RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A., PUBLICADA EN EL B.O.E EL 09/08/98

Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874




 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO		
Nº DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-20 (B-167)	TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (I)			
DETERMINACIÓN DE FINOS DE ÁRIDOS. Norma UNE 7-135-58			
FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0,08 UNE (%):			0,3
EQUIVALENTE DE ARENA. Norma UNE 83-131-90			
EQUIVALENTE DE ARENA VISUAL:			--
EQUIVALENTE DE ARENA MEDIO A PISTÓN:			--
MEDIA ARITMÉTICA DE AMBAS MEDIDAS:			--
ENSAYO DE AZUL DE METILENO. Norma UNE 83-130-90			
VALOR DE AZUL DE METILENO (gr):			--
DETERMINACIÓN DE TIRONES DE ARCILLA. Norma UNE 7-133-58			
TIRONES DE ARCILLA, MEDIA PONDERAL (%):			NO CONTIENE
DETERMINACIÓN DE PARTICULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO. Norma UNE 7-244-71			
PORCENTAJE APROXIMADO DE IMPUREZAS (%):			<0,02
OBSERVACIONES :			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoile Gómez Cabrera		Fdo.: César Elvira Caccamo  Fdo.: César Elvira Caccamo	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874


 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176																																																
	REF.: 99-L-103-21																																																		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO																																																		
Nº DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-20 (B-167)	TIPO DE CONTROL:																																																		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (II)																																																			
DETERMINACIÓN DE PARTICULAS BLANDAS EN ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 7-134-58.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):</th> <th>50-40</th> <th>40-25</th> <th>25-20</th> <th>20-12,5</th> <th>12,5-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de piedras ensayadas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Peso de piedras ensayadas (gr):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>625,4</td> <td>230,6</td> </tr> <tr> <td>Número de piedras blandas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Peso de piedras blandas (gr):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,8</td> <td>14,1</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje en número de piedras blandas (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,8</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje en peso de piedras blandas (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,1</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,3</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table>	TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):	50-40	40-25	25-20	20-12,5	12,5-10	Número de piedras ensayadas:				35	30	Peso de piedras ensayadas (gr):				625,4	230,6	Número de piedras blandas:				1	2	Peso de piedras blandas (gr):				19,8	14,1	Porcentaje en número de piedras blandas (%):				2,8	6,7	Porcentaje en peso de piedras blandas (%):				3,1	6,1	Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):				2,3	1,6			
TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):	50-40	40-25	25-20	20-12,5	12,5-10																																														
Número de piedras ensayadas:				35	30																																														
Peso de piedras ensayadas (gr):				625,4	230,6																																														
Número de piedras blandas:				1	2																																														
Peso de piedras blandas (gr):				19,8	14,1																																														
Porcentaje en número de piedras blandas (%):				2,8	6,7																																														
Porcentaje en peso de piedras blandas (%):				3,1	6,1																																														
Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):				2,3	1,6																																														
OBSERVACIONES :																																																			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoile Gómez Cabrera		Fdo.: César Elvira Caccamo  Fdo.: César Elvira Caccamo																																																	


LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/111.
 RESOLUCION 11 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 11 INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 11
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.		ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 3 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176
REF.: 99-L-103-21				
PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO				
Nº DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-20 (B-167)		TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (III)				
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE: Norma UNE 83-120-88				
COMPUESTOS DE AZUFRE TOTALES (SO ₄) (%):		0,05		
COMPUESTOS DE AZUFRE COMO SULFATOS (SO ₄) (%):		0,05		
CONTENIDO DE SULFUROS TOTALES (S) (%):		-		
DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS: Norma UNE 7-082-54				
MATERIA ORGÁNICA (POS/NEG):		-		
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO: Norma UNE 83-121-90				
SÍLICE SOLUBLE COMO SiO ₂ (mmol/l):		183,25		
REACTIVIDAD (SÍ/NO):		NO		
REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD RC (mmol/l):		580		
MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS: Norma UNE 83-115-89				
COEFICIENTE DE FRIABILIDAD (FA):		-		
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE "LOS ÁNGELES": Norma UNE 83-116-89				
COEFICIENTE DE DESGASTE (%):		23,1		
GRANULOMETRÍA TIPO:		B		
MUESTRA TRITURADA EN LABORATORIO (SÍ/NO):		NO		
OBSERVACIONES :				
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: Cesar Elvira Caccamo		
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874				







 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.		ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 4 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176
REF.: 99-L-103-21				
PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO				
Nº DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-20 (B-167)		TIPO DE CONTROL: (CF)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (IV)				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARENA: Norma UNE 83-133-90				
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr):		-		
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO (cm ³):		-		
TEMPERATURA DEL AGUA (°C):		-		
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm ³):		-		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):		-		
DENSIDAD REAL DE m. EN s.s. SECA (gr/cm ³):		-		
CONTENIDO DE AGUA (%):		-		
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARIDO GRUESO: Norma UNE 83-134-90				
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (gr/cm ³):		2,59		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):		2		
DENSIDAD REAL SATURADA CON s. SECA (gr/cm ³):		2,65		
POROSIDAD (%):		-		
CONTENIDO EN AGUA (%):		0,1		
OBSERVACIONES:				
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: Cesar Elvira Caccamo		
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874				



 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 5 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO N° DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-20 (B-167)		
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (V)			
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ÁRIDO GRUESO: Norma UNE 7-238-71 COEFICIENTE DE FORMA (Z): 0,22			
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO Y DEL MÓDULO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO GRUESO EN EL HORMIGÓN FRESCO: Norma UNE 7-295-76 CONTENIDO DE ÁRIDO GRUESO (%): - TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO ÁRIDO (mm): - MÓDULO GRANULOMÉTRICO: -			
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CLORUROS, MÉTODO VOLUMÉTRICO (VOLHARD): Norma UNE 83-124-90 CONTENIDO DE CLORUROS COMO CL EN MASA (% EN MASA): <0,01			
OBSERVACIONES:			
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Caccamo	
			

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUTIVOS. N° 07/032/HC98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Cra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 6 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 685/99HC 4176																																																											
	REF.: 99-L-103-21																																																													
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO N° DE MUESTRA : 685/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA B-167																																																													
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VIII)																																																														
DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS: Norma UNE 7-139-58																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TAMICES UNE</th> <th colspan="2">RETENIDO</th> <th rowspan="2">PASA %</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>% ACUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td>91</td></tr> <tr><td>12,5</td><td></td><td></td><td>45</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>6,3</td><td></td><td></td><td>0,42</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2,5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	TAMICES UNE	RETENIDO		PASA %	%	% ACUM	80				63				50				40				32				25			100	20			91	12,5			45	10			24	6,3			0,42	5				2,5				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption style="text-align: center;">CURVA GRANULOMÉTRICA</caption> <tr> <td style="text-align: center;"> 80 63 50 40 32 25 20 12,5 10 6,3 5 2,5 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 100 10 1 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> % PASA </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Tamices UNE Diámetro en mm. </td> </tr> </table>			80 63 50 40 32 25 20 12,5 10 6,3 5 2,5		100 10 1	% PASA	Tamices UNE Diámetro en mm.
TAMICES UNE		RETENIDO			PASA %																																																									
	%	% ACUM																																																												
80																																																														
63																																																														
50																																																														
40																																																														
32																																																														
25			100																																																											
20			91																																																											
12,5			45																																																											
10			24																																																											
6,3			0,42																																																											
5																																																														
2,5																																																														
80 63 50 40 32 25 20 12,5 10 6,3 5 2,5																																																														
																																																														
100 10 1																																																														
% PASA																																																														
Tamices UNE Diámetro en mm.																																																														
OBSERVACIONES:																																																														
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Caccamo																																																												
																																																														

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUTIVOS. N° 07/032/HC98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Cra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO

Nº DE MUESTRA : 685/99 TIPO DE CONTROL: (CF)
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: GRAVA12-20 (B-167)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VI)

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O SULFATO
MAGNÉSICO: Norma UNE 7-136-58

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE	RETENIDO		PASA %	ANTES DEL ENSAYO		DESPUES DEL ENSAYO	
	%	% Acu.		FRACCIÓN ENSAYADA	CANTIDAD DE MUESTRA	% DE MUESTRA QUE PASA POR TAMIZ INFERIOR	% DE PÉRDIDA REFERENCIADA A LA GRANULOMETRÍA
80				63-50			
63				50-40			
50				40-32			
40				32-20			
32				20-12,5	1668	1,5	0,82
25				12,5-10	1342	1,7	1,3
20				10-5,0	312	1,7	1,7
12,5				5,0-2,5			
10				2,5-1,25			
6,3				1,25-0,93			
5				0,63-0,32			
2,5				0,32-0,16			
1,25							
0,63							
0,32							
0,16							
0,08							
0,063							

Tipo de Disolución empleada en el ensayo :

Número de ciclos a que la muestra ha sido sometida:

OBSERVACIONES :

MgSO₄
5


DIRECTOR LABORATORIO

Fdo. Zorío Gómez Cabrera

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.



JEFE AREA

Fdo.: César Elvira Cárcamo



 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)		
		TIPO DE CONTROL: (CF)	
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (I)			
DETERMINACIÓN DE FINOS DE ARIDOS: Norma UNE 7-135-58			
FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0.08 UNE (%):		0,1	
EQUIVALENTE DE ARENA: Norma UNE 83-131-90			
EQUIVALENTE DE ARENA VISUAL:		-	
EQUIVALENTE DE ARENA MEDIO A PISTÓN:		-	
MEDIA ARITMÉTICA DE AMBAS MEDIDAS:		-	
ENSAYO DE AZUL DE METILENO: Norma UNE 83-130-90			
VALOR DE AZUL DE METILENO (gr):		-	
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA: Norma UNE 7-133-58			
TERRONES DE ARCILLA, MEDIA PONDERAL (%):		NO CONTIENE	
DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE BAJO PESO ESPECÍFICO: Norma UNE 7-244-71			
PORCENTAJE APROXIMADO DE IMPUREZAS (%):		0,00	
OBSERVACIONES :			
DIRECCIÓN LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gomez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo	

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177		
	REF.: 99-L-103-21				
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)				
		TIPO DE CONTROL:			
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (II)					
DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS BLANDAS EN ÁRIDO GRUESO: Norma UNE 7-134-58.					
TAMAÑO DE FRACCIONES (mm):	50-40	40-25	25-20	20-12,5	12,5-10
Número de piedras ensayadas:				38	33
Peso de piedras ensayadas (gr):				722,3	204,6
Número de piedras blandas:				0	1
Peso de piedras blandas (gr):				0	6,03
Porcentaje en número de piedras blandas (%):				0	3,03
Porcentaje en peso de piedras blandas (%):				0	2,95
Porcentaje medio en peso de piedras blandas referido a la muestra original (%):				0	0,32
OBSERVACIONES :					
DIRECCIÓN LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gomez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo			

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 3 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)		
TIPO DE CONTROL: (CF)			
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (III)			
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE: Norma UNE 83-120-88			
COMPUESTOS DE AZUFRE TOTALES (SO ₄) (%):			0,05
COMPUESTOS DE AZUFRE COMO SULFATOS (SO ₄) (%):			0,05
CONTENIDO DE SULFUROS TOTALES (S) (%):			—
DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS: Norma UNE 7-082-54			
MATERIA ORGÁNICA (POS/NEG):			—
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LOS ÁRIDOS CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO: Norma UNE 83-121-90			
SÍLICE SOLUBLE COMO SiO ₂ (mmol/l):			100
REACTIVIDAD (SI/NO):			NO
REDUCCIÓN DE LA ALCALINIDAD RC (mmol/l):			675
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD DE LAS ARENAS: Norma UNE 83-115-89			
COEFICIENTE DE FRIABILIDAD (FA):			—
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE "LOS ANGELES": Norma UNE 83-116-89			
COEFICIENTE DE DESGASTE (%):			23
GRANULOMETRÍA TIPO:			B
MUESTRA TRITURADA EN LABORATORIO (SI/NO):			NO
OBSERVACIONES :			
 Fdo.: Zolito Gómez Cabrera  Fdo.: César Elvira Caccamo			

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/H098. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E.F. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 4 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177
	REF.: 99-L-103-21		
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)		
TIPO DE CONTROL: (CF)			
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (IV)			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ARENA: Norma UNE 83-133-90			
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g):			—
CAPACIDAD DEL PICNÓMETRO (cm ³):			—
TEMPERATURA DEL AGUA (°C):			—
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (g/cm ³):			—
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):			—
DENSIDAD REAL DE m. EN s.s. SECA (g/cm ³):			—
CONTENIDO DE AGUA (%):			—
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, ABSORCIÓN Y HUMEDAD EN ÁRIDO GRUESO: Norma UNE 83-134-90			
DENSIDAD REAL DE LA MUESTRA (g/cm ³):			2,65
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (%):			1,5
DENSIDAD REAL SATURADA CON s. SECA (g/cm ³):			2,69
POROSIDAD (%):			—
CONTENIDO EN AGUA (%):			0,05
OBSERVACIONES:			
 Fdo.: Zolito Gómez Cabrera  Fdo.: César Elvira Caccamo			

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/H098. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E.F. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

Los resultados reflejados en este Acta sólo afectan a la muestra ensayada. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización escrita de GEOCISA.

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 5 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177
	REF.: 99-L-103-21	
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)	
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (V)		
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FORMA DEL ÁRIDO GRUESO. Norma UNE 7-238-71 COEFICIENTE DE FORMA (Z): 0.22		
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO, TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO Y DEL MÓDULO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO GRUESO EN EL HORMIGÓN FRESCO. Norma UNE 7-295-76 CONTENIDO DE ÁRIDO GRUESO (%): - TAMAÑO MÁXIMO CARACTERÍSTICO ÁRIDO (mm): - MÓDULO GRANULOMÉTRICO: -		
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CLORUROS, MÉTODO VOLUMÉTRICO (VOLHARD). Norma UNE 83-124-90 CONTENIDO DE CLORUROS COMO CL EN MASA (% EN MASA): <0.01		
OBSERVACIONES:		
DIRECTOR LABORATORIO Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera	 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	JEFE AREA Fdo.: César Cáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 6 de 7 FECHA ACTA: 6/09/99 CODIGO: 686/99HC 4177																																																						
	REF.: 99-L-103-21																																																							
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 686/99 OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA FECHA TOMA: 8/07/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA OTROS DATOS: GRAVA 12-25 (B-168)																																																							
ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VIII)																																																								
DETERMINACIÓN DEL ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS. Norma UNE 7-139-58																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TAMICES UNE</th> <th colspan="2">RETENIDO</th> <th rowspan="2">PASA %</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>% ACUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td>98</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td>79</td></tr> <tr><td>12,5</td><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>0,5</td></tr> <tr><td>6,3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2,5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	TAMICES UNE	RETENIDO		PASA %	%	% ACUM	80				63				50				40				32			100	25			98	20			79	12,5			9	10			0,5	6,3				5				2,5				CURVA GRANULOMÉTRICA	
TAMICES UNE		RETENIDO			PASA %																																																			
	%	% ACUM																																																						
80																																																								
63																																																								
50																																																								
40																																																								
32			100																																																					
25			98																																																					
20			79																																																					
12,5			9																																																					
10			0,5																																																					
6,3																																																								
5																																																								
2,5																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
DIRECTOR LABORATORIO Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera	 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	JEFE AREA Fdo.: César Cáccamo																																																						

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HC/98.
 RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 06/08/98
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO
Nº DE MUESTRA : 686/99 TIPO DE CONTROL: (CF)
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO FACTORIA
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON FACTORIA
OTROS DATOS: GRAVA12-25 (B-168)

ÁRIDOS PARA HORMIGONES (VI)

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O SULFATO
MAGNÉSICO. Norma UNE 7-136-58

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE	RETENIDO		PASA %	ANTES DEL ENSAYO		DESPUES DEL ENSAYO	
	%	% Acu.		FRACCIÓN ENSAYADA	CANTIDAD DE MUESTRA	% DE MUESTRA QUE PASA POR TAMIZ INFERIOR	% DE PÉRDIDA REFERENCIADA A LA GRANULOMETRÍA
80				63-50			
63				50-40			
50				40-32			
40				32-20	1213,2	1,5	1,42
32				20-12,5	1199,3	1,6	1,46
25				12,5-10	1000,4	1,6	1,6
20				10-5,0			
12,5				5,0-2,5			
10				2,5-1,25			
6,3				1,25-0,93			
5				0,93-0,63			
2,5				0,63-0,32			
1,25				0,32-0,16			
0,63							
0,32							
0,16							
0,08							
0,063							

Tipo de Disolución empleada en el ensayo :

MgSO₄

Número de ciclos a que la muestra ha sido sometida:

5

OBSERVACIONES :


DIRECTOR LABORATORIO

Fdo.: Xoilo Gómez Cabrera

JEFE DE ENSAYOS

GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

Fdo.: César Elvira



3.2. CEMENTO

		REGISTRO Y ENSAYOS RECEPCION DE CEMENTO				Fecha: 21-oct-99 Hoja: 1 de 1	
FABRICANTE: ASLAND			TIPO: I - 52,5 R				
N° ORDEN	FECHA ENTRADA	CANTIDAD Tn.	FECHA MOLIDO	Temperatura ASLAND ≤70	BLAINE 4.500 / 5.300 ASLAND	ENSAYO Referencia ENVIADO	
9649	20/09/99	26,46	7079927	48	4969		
9650	21/09/99	24,38	7079928	45	4987		
9651	21/09/99	25,72	7079929	49	4896		
9652	23/09/99	26,60	7079930	52	4840		
9653	24/09/99	27,38	7079931	64	4896		
9654	24/09/99	26,96	22099901	60	5041		
9655	27/09/99	25,80	22099902	61	4969		
9656	27/09/99	26,10	22099903	62	5041	C-363	27/09/99
9657	28/09/99	26,44	22099904	58	4877		
9658	29/09/99	26,44	22099905	59	4886		
9659	29/09/99	25,65	22099906	59	4969		
9660	30/09/99	25,76	22099907	51	4803		
9661	30/09/99	25,9	22099908	53	4951		
9662	1/10/99	26,10	22099909	54	4983		
9663	4/10/99	26,54	22099910	47	4821		
9664	4/10/99	26,66	22099911	54	4821		
9665	5/10/99	26,5	22099912	47	4840		
9666	5/10/99	26,56	22099913	54	4821		
9667	5/10/99	26,56	22099914	54	5023		
9668	6/10/99	26,1	22099915	49	4765		
9669	6/10/99	26,54	22099916	53	4803		
9670	7/10/99	26,66	22099917	54	4784		
9671	7/10/99	26,7	22099918	50	4877		
9672	8/10/99	26,04	22099919	51	4821		
9673	8/10/99	26,22	22099920	50	4840		
9674	8/10/99	26,26	22099921	50	4821		
9675	13/10/99	25,04	1109901	49	5041		
9676	13/10/99	27,04	1109902	49	5005		
9677	14/10/99	25,1	1109903	50	4951		

OBSERVACIONES:

Equipos utilizados:
Báscula Mettler H 35 AR con número de identificación BASC - 02
y fecha de calibración 25 / 9 / 98.

Termómetro sonda con número de identificación TERM - 02 y fecha
de calibración 25 / 9 / 98.

LABORATORIO:



		REGISTRO Y ENSAYOS RECEPCION DE CEMENTO				Fecha: 23-sep-99 Hoja: 1 de 1	
FABRICANTE: ASLAND			TIPO: I - 52,5 R				
N° ORDEN	FECHA ENTRADA	CANTIDAD Tn.	FECHA MOLIDO	Temperatura ASLAND ≤70	BLAINE 4.500 / 5.300 ASLAND	ENSAYO Referencia ENVIADO	
9619	28/07/99	25,92	15069928	58	5234		
9620	29/07/99	25,72	15069929	49	4914		
9621	29/07/99	25,78	15069930	58	5216		
9622	02/08/99	26,84	15069931	59	5251		
9623	02/08/99	26,68	7079901	58	5199		
9624	05/08/99	26,02	7079902	60	5005		
9625	06/08/99	25,74	7079903	57	5023	C-361	06/08/99
9626	09/08/99	25,10	7079904	56	5023		
9627	10/08/99	26,86	7079905	60	4932		
9628	11/08/99	25,92	7079906	57	4987		
9629	12/08/99	26,06	7079907	53	4987		
9630	13/08/99	26,16	7079908	52	5076		
9631	17/08/99	24,5	7079909	58	5032		
9632	31/08/99	25,78	7079910	53	5059		
9633	31/08/99	25,84	7079911	58	4987		
9634	01/09/99	26,7	7079912	54	5076		
9635	01/09/99	26,68	7079913	58	5112		
9636	02/09/99	26,22	7079914	59	5023		
9637	02/09/99	25,94	7079915	59	5112		
9638	03/09/99	26,28	7079916	54	5076		
9639	06/09/99	24,4	7079917	50	5005		
9640	06/09/99	27,02	7079918	52	4969		
9641	07/09/99	26,54	7079919	60	4708		
9642	13/09/99	24,04	7079920	52	5182		
9643	14/09/99	26,14	7079921	59	4877		
9644	15/09/99	25,68	7079922	50	4987		
9645	16/09/99	26,52	7079923	53	4969		
9646	17/9/899	26,68	7079924	53	4932		
9647	20/09/99	26,32	7079925	43	4932		
9648	20/09/99	26,46	7079926	48	4969		

OBSERVACIONES:

Equipos utilizados:
Báscula Mettler H 35 AR con número de identificación BASC - 02
y fecha de calibración 25 / 9 / 98.

Termómetro sonda con número de identificación TERM - 02 y fecha
de calibración 25 / 9 / 98.

LABORATORIO:



CERTIFICADO SOBRE FABRICACION DEL CEMENTO TIPO
CEM I 52,5 R SEGUN RC-97

Fecha de fabricación: 9-11-99
Molienda de: 1000 TM.

1.-ENSAYOS FISICOS:


- S.E.B.....5009 cm²/g
- Tiempo de fraguado
 - Principio....1 hora 25 min.
 - Final.....2 horas 15 min.
- Expansión por agujas. 0.5 m/m

2.-ENSAYOS MECANICOS:

- Resistencias:
- A 2 dias : Compresión....33.7 N/mm²
- A 28 dias: Compresión.... N/mm²

3.-ANALISIS QUIMICOS:

- Pérdida al fuego.... 1.38 %
- Residuo insoluble... 0.37 %
- Trióxido de azufre.. 2.98 %
- Cloruros..... 0.01 %



Sagunto, 12 de Noviembre de 1999

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Asland
Cataluña y del Mediterráneo SA

Asland Catalunya y del Mediterráneo SA
Fábrica de Sagunto
Isaac Newton, s/n (Polígono SEPES) 46520 SAGUNTO
Teléfono: 34 96 267 05 00 Telefax: 34 96 267 06 57

CERTIFICADO SOBRE FABRICACION DEL CEMENTO TIPO
CEM I 52,5 R SEGUN RC-97

Fecha de fabricación: 25-10-99
Molienda de: 1200 TM.

1.-ENSAYOS FISICOS:


- S.E.B.....5028 cm²/g
- Tiempo de fraguado
 - Principio....1 hora 10 min.
 - Final.....2 horas 30 min.
- Expansión por agujas. 0.5 m/m

2.-ENSAYOS MECANICOS:

- Resistencias:
- A 2 dias : Compresión....34.6 N/mm²
- A 28 dias: Compresión.... N/mm²

3.-ANALISIS QUIMICOS:

- Pérdida al fuego.... 1.41 %
- Residuo insoluble... 0.36 %
- Trióxido de azufre.. 3.05 %
- Cloruros..... 0.01 %



Sagunto, 29 de Octubre de 1999

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Asland
Cataluña y del Mediterráneo SA

Asland Catalunya y del Mediterráneo SA
Fábrica de Sagunto
Isaac Newton, s/n (Polígono SEPES) 46520 SAGUNTO
Teléfono: 34 96 267 05 00 Telefax: 34 96 267 06 57

CERTIFICADO SOBRE FABRICACION DEL CEMENTO TIPO
CEM I 52,5 R SEGUN RC-97

Fecha de fabricación: 1-10-99
Molienda de: 1400 TM.

1.-ENSAYOS FISICOS:

-S.E.B.....4913 cm²/g

-Tiempo de fraguado

-Principio....1 hora 10 min.
-Final.....2 horas 25 min.

-Expansión por agujas. 0.5 m/m


2.-ENSAYOS MECANICOS:

-Resistencias:

-A 2 dias : Compresión....38.6 N/mm²
-A 28 dias: Compresión....64.0 N/mm²

3.-ANALISIS QUIMICOS:

-Pérdida al fuego.... 1.26 %
-Residuo insoluble... 0.31 %
-Trióxido de azufre.. 3.15 %
-Cloruros..... 0.01 %



Sagunto, 12 de Noviembre de 1999

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Asland
Catalunya y del Mediterraneo SA

Asland Catalunya y del Mediterraneo SA
Fábrica de Sagunto
Isaac Newton, s/n (Polígono SEPES) 46520 SAGUNTO
Teléfono: 34 96 267 05 00 Telefax: 34 96 267 06 57

CERTIFICADO SOBRE FABRICACION DEL CEMENTO TIPO
CEM I 52,5 R SEGUN RC-97

Fecha de fabricación: 22-9-99
Molienda de: 1100 TM.

1.-ENSAYOS FISICOS:

-S.E.B.....4749 cm²/g

-Tiempo de fraguado

-Principio....1 hora 15 min.
-Final.....2 horas 20 min.

-Expansión por agujas. 1.0 m/m


2.-ENSAYOS MECANICOS:

-Resistencias:

-A 2 dias : Compresión....37.6 N/mm²
-A 28 dias: Compresión....58.2 N/mm²

3.-ANALISIS QUIMICOS:

-Pérdida al fuego.... 1.32 %
-Residuo insoluble... 0.41 %
-Trióxido de azufre.. 3.10 %
-Cloruros..... 0.01 %



Sagunto, 29 de Octubre de 1999

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Asland
Catalunya y del Mediterraneo SA

Asland Catalunya y del Mediterraneo SA
Fábrica de Sagunto
Isaac Newton, s/n (Polígono SEPES) 46520 SAGUNTO
Teléfono: 34 96 267 05 00 Telefax: 34 96 267 06 57

CERTIFICADO SOBRE FABRICACION DEL CEMENTO TIPO
CEM I 52,5 R SEGUN RC-97
=====

Fecha de fabricación: 7-7-99
Molienda de: 1200 TM.

1.-ENSAYOS FISICOS:


- S.E.B.....5003 cm²/g
- Tiempo de fraguado
 - Principio....1 hora 25 min.
 - Final.....2 horas 20 min.
- Expansión por agujas. 1.0 m/m

2.-ENSAYOS MECANICOS:

- Resistencias:
 - A 2 dias : Compresión....36.9 N/mm²
 - A 28 dias: Compresión....61.9 N/mm²

3.-ANALISIS QUIMICOS:

- Pérdida al fuego.... 1.43 %
- Residuo insoluble... 0.30 %
- Trióxido de azufre.. 3.02 %
- Cloruros..... 0.01 %



Sagunto, 20 de Septiembre de 1999

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD



INFORME DE ENSAYOS

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-SAGUNTO

TITULO : FACTORIA DE PREFABRICADOS SAGUNTO

REFERENCIA : 99-L-103-23

C-361 J-SLR

 FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION DOCUMENTACION A. CALIDAD	
CONFORMIDAD SI ☒ NO ☐	
FECHA: 20 7 95	FIRMA: 

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F: A28013654
 A/A : D.MANUEL RUIZ
 DIRECCIÓN : C° DEL MAR, S/N P.I.SEPES
 46250- PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/08/99

FECHA DE TOMA: 6/08/99

Nº DE MUESTRA
S/REF.
DESCRIPCIÓN

817/99

 C-361
 MOLIENDA
 (7/07/99)

 CEMENTO
 I-52,5 R


TOMADA POR : LA OBRA

ENSAYOS SOLICITADOS

-RESISTENCIA A COMPRESION
 -PRINCIPIO Y FINAL DE FRAGUADO
 -EXPANSION LECHATLIER
 -PERDIDA AL FUEGO
 -RESIDUO INSOLUBLE
 -TRIOXIDO DE AZUFRE
 -CLORUROS

NORMA/PROCEDIMIENTO

EN 196-1:1996
 EN 196-3:1996
 EN 196-3:1996
 EN 196-2:1994
 EN 196-2:1994
 EN 196-2:1994
 UNE 80.217-91



FECHA(S) DE REALIZACIÓN: 16/08/99 A 13/09/99

Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.

PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO

Nº MUESTRA: 817/99

 DESCRIPCION: CEMENTO
 CEM I-52,5 R
 C-361

Este informe consta de las siguientes Actas:

ACTA: 817/99HC 4336


En Quart de Poblet a 17 de SEPTIEMBRE de 1.999

Nombre

Firmas

D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio)

D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio)






Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.

ANEJO (ENSAYOS)

Mod. G-004-N. - Capital Social: 50.000.000 ptas. - 1.ª Insc. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 2.358 Gral. 1.716, Sección 3.ª, Folio 136, Hoja 14.794 - C.I.F.: A-28-208674

GRACE	
FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION	
DOCUMENTACION	
A. CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 21/9/95	
FIRMA: 	

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.		ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 1 de 2 FECHA ACTA: 17/09/99 CODIGO: 817/9HC 4336
PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F.: A28013654 C° DEL MAR, S/N P.I. SEPES- 43250 PUERTO DE SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 817/99 TIPO DE CONTROL: (CF) OBRA/ESTUDIO : FACTORIA SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LA OBRA FECHA TOMA: 6/08/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: OTROS DATOS: C-361, MOLIENDA (7/07/99), CEMENTO I 52,5 R				
CEMENTOS (III)				
DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA POR CALCINACIÓN (PF): Norma EN 196-2:1994				
PÉRDIDA POR CALCINACIÓN (%):		0,95		
DETERMINACIÓN DEL RESIDUO INSOLUBLE (RI): Norma EN 196-2:1994				
RESIDUO INSOLUBLE (%):		0,10		
DETERMINACIÓN DEL TRÍOXIDO DE AZUFRE (SO₃): Norma EN 196-2:1994				
SULFATOS SO ₃ (%):		2,6		
DETERMINACIÓN DE CLORUROS, DÍOXIDO DE CARBONO Y ALCALINOS: Norma UNE 80-217-91				
CONTENIDO DE CLORUROS CL. (%):		0,03		
DÍOXIDO DE CARBONO CO ₂ (%):		--		
CONTENIDO DE ALCALINOS A (%):		--		
OBSERVACIONES :				
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo		
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HQ98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E.F. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874				

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A.		ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS		HOJA: 2 de 2 FECHA ACTA: 17/09/99 CODIGO: 817/99HC 4336
PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F.: A28013654 C° DEL MAR, S/N P.I. SEPES- 43250 PUERTO DE SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 817/99 TIPO DE CONTROL: (CF) OBRA/ESTUDIO : FACTORIA SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LA OBRA FECHA TOMA: 6/08/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: OTROS DATOS: C-361, MOLIENDA (7/07/99), CEMENTO I 52,5 R				
CEMENTOS (I)				
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN CEMENTOS: Norma EN 196-1:1996				
EDAD	RESISTENCIAS A COMPRESIÓN EN N/mm ²			MEDIA N/mm ²
2 DÍAS	32,9	32,5	32,6	32,6
7 DÍAS				
28 DÍAS	54,8	56	55,7	55,5
EDAD	RESISTENCIAS A FLEXIÓN EN N/mm ²			MEDIA N/mm ²
2 DÍAS	7,1	7,2	7,1	7,1
7 DÍAS				
28 DÍAS	9,7	9,6	9,7	9,7
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO Y ESTABILIDAD VOLUMEN: Norma EN 196-3:1996				
PRINCIPIO DE FRAGUADO (minutos):				95
FINAL DE FRAGUADO (minutos):				125
EXPANSIÓN (APARATO DE LE CHATELIER) (mm.):				0
OBSERVACIONES :				
DIRECTOR LABORATORIO  Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera		JEFE ÁREA  Fdo.: César Elvira Cáccamo		
LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL AREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HQ98. RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E.F. EL 06/08/98. Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874				



INFORME DE ENSAYOS

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-SAGUNTO

TITULO : FACTORIA DE PREFABRICADOS SAGUNTO

REFERENCIA : 99-L-103-25

C-363

	
FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION	
DOCUMENTACION	
A. CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 17/11/99	
FIRMA: 	

PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F: A28013654
A/A : D.MANUEL RUIZ
DIRECCIÓN : Cº DEL MAR, S/N P.I.SEPES
46250- PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/10/99

FECHA DE TOMA: 27/09/99

Nº DE MUESTRA

1020/99

S/REF.C-363
MOLIENDA
22/09/99**DESCRIPCIÓN**CEMENTO
CEM I-52,5 R


TOMADA POR : LA OBRA

ENSAYOS SOLICITADOS

-RESISTENCIA A COMPRESION
-PRINCIPIO Y FINAL DE FRAGUADO
-EXPANSION LECHATLIER
-PERDIDA AL FUEGO
-RESIDUO INSOLUBLE
-TRIOXIDO DE AZUFRE
-CLORUROS

NORMA/PROCEDIMIENTO

EN 196-1:1996
EN 196-3:1996
EN 196-3:1996
EN 196-2:1994
EN 196-2:1994
EN 196-2:1994
UNE 80.217-91



FECHA(S) DE REALIZACIÓN: 04/10/99 A 02/11/99

Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.

PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO

Nº MUESTRA: 1020/99

DESCRIPCION: CEMENTO
CEM I-52.5 R
C-363

Este informe consta de las siguientes Actas:

ACTAS: 1020/99HC4678


En Quart de Poblet a 2 de NOVIEMBRE de 1.999

Nombre

D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio)

D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio)



Firmas



Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.

ANEJO (ENSAYOS)

Mod. G-004-N. - Capital Social: 50.000.000 pías. - 1.ª Insc. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 2.358 Graf. 1.715, Sección 3.ª, Folio 136, Hoja 14.794 - C.I.F.: A-28-208874

	
FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION	
DOCUMENTACION	
A. CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 17/11/95	
FIRMA: 	

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 1 de 2 FECHA ACTA: 02/11/99 CODIGO: 1020/99HC4678
	REF.: 99-L-103-25	
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F.: A28013654 C° DEL MAR, S/N P.I. SEPES- 43250 PUERTO DE SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 1020/99 TIPO DE CONTROL: (CF) OBRA/ESTUDIO : FACTORIA SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LA OBRA FECHA TOMA: 27/09/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: OTROS DATOS: C-363, MOLIENDA 22/09/99, CEMENTO I-52,5 R	

CEMENTOS (III)

DETERMINACIÓN DE LA PERDIDA POR CALCINACIÓN (PF) Norma EN 196-2:1994

PÉRDIDA POR CALCINACIÓN (%):	2,7
------------------------------	-----

DETERMINACIÓN DEL RESIDUO INSOLUBLE (RI) Norma EN 196-2:1994

RESIDUO INSOLUBLE (%):	1
------------------------	---

DETERMINACIÓN DEL TRIOXIDO DE AZUFRE (SO₃) Norma EN 196-2:1994

SULFATOS SO ₃ (%):	2,5
-------------------------------	-----

DETERMINACIÓN DE CLORUROS, DIOXIDO DE CARBONO Y ALCALINOS Norma UNE 80-217-91

CONTENIDO DE CLORUROS CL. (%):	0,03
DÍOXIDO DE CARBONO CO ₂ (%):	-
CONTENIDO DE ALCALINOS A (%):	-

OBSERVACIONES :

FACTORIA DE SAGUNTO
 REVISION DOCUMENTACION A. CALIDAD
 CONFORMIDAD SI ☒ NO ☐
 FECHA: 17/11/99
 FIRMA:

DIRECTOR LABORATORIO

 Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

JEFE ÁREA

 Fdo.: César Elvira Cáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGÓN EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032HC/98.
 RESOLUCIÓN 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCIÓN EN EL R.G.I.E.A., PUBLICADA EN EL B.O.E EL 06/08/98.
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS	HOJA: 2 de 2 FECHA ACTA: 02/11/99 CODIGO: 1020/99HC4678
	REF.: 99-L-103-25	
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F.: A28013654 C° DEL MAR, S/N P.I. SEPES- 46250 PUERTO DE SAGUNTO Nº DE MUESTRA : 1020/99 TIPO DE CONTROL: (CF) OBRA/ESTUDIO : FACTORIA SAGUNTO MUESTRA TOMADA POR: LA OBRA FECHA TOMA: 27/09/99 PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: OTROS DATOS: C-363, MOLIENDA 22/09/99, CEMENTO I-52,5 R	

CEMENTOS (I)

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN CEMENTOS Norma EN 196-1:1996

EDAD	RESISTENCIAS A COMPRESIÓN EN N/mm ²			MEDIA N/mm ²
2 DÍAS	34,7	34,1	35	34,6
7 DÍAS				
28 DÍAS	55,8	56,2	57	56,3

EDAD	RESISTENCIAS A FLEXIÓN EN N/mm ²			MEDIA N/mm ²
2 DÍAS	6,9	6,6	6,9	6,7
7 DÍAS				
28 DÍAS	11	10,1	11,7	10,9

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO Y ESTABILIDAD VOLUMEN Norma EN 196-3:1996

PRINCIPIO DE FRAGUADO (minutos):	87
FINAL DE FRAGUADO (minutos):	116
EXPANSIÓN (APARATO DE LE CHATELIER) (mm.):	0

OBSERVACIONES :

FACTORIA DE SAGUNTO
 REVISION DOCUMENTACION A. CALIDAD
 CONFORMIDAD SI ☒ NO ☐
 FECHA: 17/11/99
 FIRMA:

DIRECTOR LABORATORIO

 Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

JEFE ÁREA

 Fdo.: César Elvira Cáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGÓN EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032HC/98.
 RESOLUCIÓN 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCIÓN EN EL R.G.I.E.A., PUBLICADA EN EL B.O.E EL 06/08/98.
 Ctra. Nac. III. Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874

Los resultados reflejados en este Acta sólo afectan a la muestra ensayada. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización escrita de GEOCISA.

269

3.3. AGUA

 DRACE FACTORIA SAGUNTO		ANALISIS DE AGUAS				Fecha : 17-nov-99 Hoja : 1 de 1
AGUAS LOCALIZACION AGUA	PH	DUREZA ° TH	CLORUROS CL ⁻ p. p. m.	SULFATOS SO ⁼ ₄ p. p. m.	FECHA ANALISIS	
AGUAS HORMIGONADO	7,68	96°	245,7	410	17/11/99	
AGUAS HORMIGONADO						
AGUAS HORMIGONADO						
AGUAS HORMIGONADO						
AGUAS HORMIGONADO						

OBSERVACIONES :


Por el
LABORATORIO


DRACE
FACTORIA DE SAGUNTO
LABORATORIO
A. CANTAD
 FIRMA:

 DRACE FACTORIA SAGUNTO		ANALISIS DE AGUAS				Fecha : 10-nov-99 Hoja : 1 de 1
AGUAS LOCALIZACION AGUA	PH	DUREZA ° TH	CLORUROS CL ⁻ p. p. m.	SULFATOS SO ²⁻ p. p. m.	FECHA ANALISIS	
AGUAS HORMIGONADO	7,54	97°	234,0	393	13/10/99	
AGUAS HORMIGONADO	7,65	96°	234,0	393	20/10/99	
AGUAS HORMIGONADO	7,64	98°	233,0	393	27/10/99	
AGUAS HORMIGONADO	7,83	97°	245,7	410	3/11/99	
AGUAS HORMIGONADO	7,60	96°	245,7	411	10/11/99	


OBSERVACIONES :


Por el
LABORATORIO


DRACE
FACTORIA DE SAGUNTO
LABORATORIO
A. CALIDAD
 FIRMA: 

PC-09500.03 ANEXO 01 - (10/97)



 DRACE FACTORIA SAGUNTO		ANALISIS DE AGUAS			Fecha: 06-oct-99 Hoja: 1 de 1
AGUAS LOCALIZACION AGUA	PH	DUREZA ° TH	CLORUROS CL ⁻ p. p. m.	SULFATOS SO ₄ p. p. m.	FECHA ANALISIS
AGUAS HORMIGONADO	7,60	97°	245,0	391	8/09/99
AGUAS HORMIGONADO	7,66	98°	245,0	391	15/09/99
AGUAS HORMIGONADO	7,67	97°	245,0	391	22/09/99
AGUAS HORMIGONADO	7,64	98°	235,0	402	29/09/99
AGUAS HORMIGONADO	7,63	96°	235,0	391	6/10/99
OBSERVACIONES:				Por el LABORATORIO 	

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	INFORME DE ENSAYOS REF.: 99-L-103	HOJA 1 DE 3 FECHA: 29/07/99 INF.: 103-18						
	PETICIONARIO : DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO C.I.F: A28013654 A/A : D.MANUEL RUIZ DIRECCIÓN : Cº DEL MAR, S/N P.I.SEPES 46250- PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)							
	IDENTIFICACION DE MUESTRAS							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">FECHA DE RECEPCIÓN: 8/07/99</td> <td style="width: 33%;">FECHA DE TOMA: 8/07/99</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> </table>			FECHA DE RECEPCIÓN: 8/07/99	FECHA DE TOMA: 8/07/99				
FECHA DE RECEPCIÓN: 8/07/99	FECHA DE TOMA: 8/07/99							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">Nº DE MUESTRA</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">S/REF.</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">688/99</td> <td style="text-align: center;">A-30</td> <td style="text-align: center;">AGUA FABRICACION DE HORMIGON</td> </tr> </tbody> </table>			Nº DE MUESTRA	S/REF.	DESCRIPCIÓN	688/99	A-30	AGUA FABRICACION DE HORMIGON
Nº DE MUESTRA	S/REF.	DESCRIPCIÓN						
688/99	A-30	AGUA FABRICACION DE HORMIGON						
TOMADA POR : LA OBRA								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">ENSAYOS SOLICITADOS</td> <td style="width: 40%;">NORMA/PROCEDIMIENTO</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> - DETERMINACION DEL PH - SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA - DETERMINACION DE SULFATOS EN AGUA - DETERMINACION CLORUROS EN AGUA - HIDRATOS DE CARBONO - SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLE ETER </td> <td style="vertical-align: top;"> UNE 7.234 UNE 7.130 UNE 7.131 UNE 7.178 UNE 7.132 UNE 7.235 </td> </tr> </table>			ENSAYOS SOLICITADOS	NORMA/PROCEDIMIENTO	- DETERMINACION DEL PH - SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA - DETERMINACION DE SULFATOS EN AGUA - DETERMINACION CLORUROS EN AGUA - HIDRATOS DE CARBONO - SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLE ETER	UNE 7.234 UNE 7.130 UNE 7.131 UNE 7.178 UNE 7.132 UNE 7.235		
ENSAYOS SOLICITADOS	NORMA/PROCEDIMIENTO							
- DETERMINACION DEL PH - SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA - DETERMINACION DE SULFATOS EN AGUA - DETERMINACION CLORUROS EN AGUA - HIDRATOS DE CARBONO - SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLE ETER	UNE 7.234 UNE 7.130 UNE 7.131 UNE 7.178 UNE 7.132 UNE 7.235							
								
								
FECHA(S) DE REALIZACIÓN: 22/07/99 A 29/07/99								
Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.								

 GEOCISA GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.	INFORME DE ENSAYOS REF.: 99-L-103	HOJA 2 DE 3 FECHA: 29/07/99 INF.: 103-18		
	PETICIONARIO: DRAGADOS-PEYMA-FACTORIA SAGUNTO			
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nº MUESTRA: 688/99HC 3780</td> <td style="width: 50%;">DESCRIPCION: AGUA (A-30)</td> </tr> </table>		Nº MUESTRA: 688/99HC 3780	DESCRIPCION: AGUA (A-30)
Nº MUESTRA: 688/99HC 3780	DESCRIPCION: AGUA (A-30)			
Este informe consta de las siguientes Actas:				
ACTA: 688/99HC 3780				
En Quart de Poblet a 29 de JULIO de 1.999				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Nombre D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio) D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio) </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> Firmas   </td> </tr> </table>			Nombre D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio) D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio)	Firmas  
Nombre D. ZOILO GOMEZ CABRERA (Director Laboratorio) D. VICENTE LACRUZ MARIN (Jefe de Laboratorio)	Firmas  			
				
				
Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización expresa de GEOCISA. Los resultados obtenidos solo afectan a la muestra ensayada.				

ANEJO (ENSAYOS)

Mod. G-004-N. - Capital Social: 50.000.000 pias. - 1.ª Insc. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 2.358 Gral. 1.716, Sección 3.ª, Folio 136, Hoja 14.794 - C.I.F.: A-28-208874

	
FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION	
DOCUMENTACION	
A. CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 18/1/97	
FIRMA: 	

PETICIONARIO : DRAGADOS

Nº DE MUESTRA : 688/99
OBRA/ESTUDIO : FACTORIA PREFABRICADOS SAGUNTO
MUESTRA TOMADA POR: LABORATORIO DYC
FECHA TOMA: 8/07/99
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: PLANTA HORMIGON. FACTORIA
OTROS DATOS: AGUA A-30

TIPO DE CONTROL: CF

AGUA PARA AMASADO DE HORMIGONES Y MORTEROS

DETERMINACIÓN DEL pH: Norma UNE 7-234-71

VALOR DEL pH:

7

SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA: Norma UNE 7-130-58

SUSTANCIAS SOLUBLES (gr/l):

1,2

DETERMINACIÓN DE SULFATOS EN AGUA: Norma UNE 7-131-58

CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS EN SO₄ (p.p.m.):

35

DETERMINACIÓN DE CLORUROS EN AGUA: Norma UNE 7-178-60

CONCENTRACIÓN DE ION CLORURO, CL (p.p.m.):

173,9

HIDRATOS DE CARBONO: Norma UNE 7-132-58

HIDRATOS DE CARBONO:

NEGATIVO

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN ÉTER: Norma UNE 7-235-71

MATERIA OLEAGINOSA EXTRAIDA (p.p.m.):

NEGATIVO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR LABORATORIO


GEOCISA
GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

JEFE ÁREA

Fdo.: Zoilo Gómez Cabrera

Fdo.: César Elvira Cáccamo

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COPUT EN EL ÁREA HC: HORMIGON EN MASA Y MATERIALES CONSTITUYENTES. Nº 07/032/HQ98.
RESOLUCION 08/06/1998 PUBLICADA EN EL D.O.G.V. EL 22/07/1998. INSCRIPCION EN EL R.G.I.E.A. PUBLICADA EN EL B.O.E. EL 05/08/98
Ctra. Nac. III, Km. 335 - Pol. Industrial Valencia 2000 - Tel. (96) 152 07 25 - Fax 152 31 88 - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) - C.I.F. A-28-208874



3.4. ARMADURA ACTIVA(CABLE PRETENSAR)

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : sep-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL : CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2			
MUESTRAS				MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1103	
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1103	
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1104	
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1102	
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1103	
30/9/99	0,6"	EMESA	102634	1102	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO : 

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : ago-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL : CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2			
MUESTRAS				MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1104	
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1101	
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1103	
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1103	
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1102	
4/8/99	0,6"	EMESA	99361	1102	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO : 

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : jul-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL : CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2			
MUESTRAS					
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA	MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
5/7/99	0,6"	EMESA	102049	1101	
5/7/99	0,6"	EMESA	102049	1102	
5/7/99	0,6"	EMESA	102049	1100	
5/7/99	0,6"	EMESA	102049	1102	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO: 

803/0,6" SEP-98


PC-09500.07/ PC-09500.08 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS DE RECEPCION DE ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		FECHA: MAYO-99	
TIPO DE ACERO: CABLE DE PRETENSAR 0,6"		CALIDAD: Y 1860 S 7 15,2 I			
MUESTRA					
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA	MASA P.M.L. (gramos) (1)	DIAMETRO (mm) (2)
6/5/99	0,6"	EMESA	99410	1110	
"	0,6"	EMESA	99410	1110	
"	0,6"	EMESA	99410	1108	
"	0,6"	EMESA	99410	1108	
OBSERVACIONES: (1) Soló alambres grafilados y cordones de acero para hormigón pretensado. (2) Soló alambres lisos y ondulados.			POR EL LABORATORIO: 		

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : mar-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL :		CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2	
MUESTRAS				MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
9/3/99	0,6"	EMESA	98289	1105	
9/3/99	0,6"	EMESA	98289	1105	
9/3/99	0,6"	EMESA	98289	1103	
9/3/99	0,6"	EMESA	98289	1103	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO : 

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)


		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : abr-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL :		CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2	
MUESTRAS				MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1112	
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1114	
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1115	
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1112	
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1112	
6/4/99	0,6"	EMESA	98454	1112	
10/4/99	0,6"	EMESA	98859	1108	
10/4/99	0,6"	EMESA	98859	1109	
10/4/99	0,6"	EMESA	98859	1108	
10/4/99	0,6"	EMESA	98859	1108	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO : 



PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

		ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		Fecha : mar-99	
				Hoja : 1 de 1	
TIPO DE MATERIAL : CABLE DE PRETENSAR 0,6 "		CALIDAD : C7 15,2 1860 R2			
MUESTRAS				MASA P. M. L. (gramo) (1)	DIAMETRO (m m) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
4/3/99	0,6"	EMESA	97640	1108	
4/3/99	0,6"	EMESA	97640	1107	
4/3/99	0,6"	EMESA	97640	1107	
4/3/99	0,6"	EMESA	98640	1107	
4/3/99	0,6"	EMESA	98640	1106	
4/3/99	0,6"	EMESA	98640	1105	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1098	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1102	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1100	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1100	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1100	
11/3/99	0,6"	EMESA	96345	1099	
OBSERVACIONES : (1) Solo alambres grafilados y cordones de acero para hormigones pretensados. (2) Solo alambres lisos y ondulados.			EQUIPOS: Se utiliza una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC - 01 y fecha de calibración 25 / 09 / 98.		POR EL LABORATORIO : 


803/0,6" SEP-98

PC-09500.07/ PC-09500.08 ANEXO 01 - (10/97)



		ENSAYOS DE RECEPCION DE ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS		FECHA: MARZO-99	
TIPO DE ACERO: CABLE DE PRETENSAR 0,6"		CALIDAD: Y 1860 S 7 15,2 I			
MUESTRA				MASA P.M.L. (gramos) (1)	DIAMETRO (mm) (2)
FECHA	Ø	FABRICANTE	COLADA		
1/3/99	0,6"	TYCSA	61341	1099	
"	0,6"	TYCSA	61341	1100	
"	0,6"	TYCSA	61341	1099	
"	0,6"	TYCSA	61341	1100	
1/3/99	0,6"	TYCSA	61352	1101	
"	0,6"	TYCSA	61352	1101	
"	0,6"	TYCSA	61352	1099	
"	0,6"	TYCSA	61352	1099	
OBSERVACIONES: (1) Soló alambres grafilados y cordones de acero para hormigón pretensado. (2) Soló alambres lisos y ondulados.			POR EL LABORATORIO: 		





RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont:-----





RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont:-----





RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont: _____




RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont: _____



RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont:




RECIBIDO
30 SET. 1999
Cont:



DRACE
 FACTORIA DE SAGUNTO
 REVISION
 DOCUMENTACION
 A. CALIDAD
 CONFORMIDAD
 SI ☒ NO ☐
 FECHA: 30/9/99
 FIRMA: [Signature]


RECIBIDO
 30 SET. 1999
 Cont:



DRACE
 FACTORIA DE SAGUNTO
 REVISION
 DOCUMENTACION
 A. CALIDAD
 CONFORMIDAD
 SI ☒ NO ☐
 FECHA: 30/9/99
 FIRMA: [Signature]

RECIBIDO
 30 SET. 1999
 Cont:

ENSAYOS DE TRACCION



ENSAYOS EN CORDONES - Coil Tests REFERENCIAS ENSAYO - Test Information

Material 15,2 mm Y 1860 S7
Norma /Standard UNE 36094-97

DATOS PROBETA - Sample Information

Rollo / Coil 102753
Colada /Heat 911373
C% - Si% - Mn% 0.82-0.23-0.71
P% - S% 0.013-0.009
Secc. /Area 140.1 mm²
Peso/m. /Weight/m. 1099.7 gr/m

RESULTADOS ENSAYO - Test Results


Carga máx. /Max.load 271.2 kN. 60958 lbs.
L.E. /Y.S. (.1%) 245.8 kN. 55254 lbs.
L.E. /Y.S. (.2%) 250.1 kN. 56235 lbs.
Carga al /Load at (1%) 247.6 kN. 55665 lbs.
Módulo E /E modul. 201.3 kN/mm² 29.2E6 lbs./sqin
Al. b.c.m. /el.U.M.L. 4.8 %

Fecha : 04-09-1999 Hora : 23:59

EMESA TREFILERIA S.A.

Control de Calidad



Realizado en Máquina : ICON de 50 T. / CPC HOYTOM, S.L. - JML



RECIBIDO

30 SET. 1999

Conti



Diámetro Diameter	Norma Specifications	Calidad Quality
12.5	UNE 36.098-85	AH 1860 R2
12.7	UNE 36.098-93	270K Low Lax
12.9	UNE 36.094-97	1860/1770 R2
13.0	ASTM A418	1770/1670 R2
12"	BS 5896Q	1570/1770 R2
0.5"	SS 213620	Fep 1860
15.2	SS 213615	Y 1860 S7
0.6"	DIN 4237	1820 R2
15.7	prEN 10138	
	NEN 3066	
	SIA 162-1/89	
	SFS 1265	

EMESA. TREFILERIA, S.A.


DIAGRAMA CARGAS DEFORMACIONES EN BOBINA N°
STRESS - STRAIN CURVE - STRAND ON COIL N°

Composición del cable Composition of Strand		Sección Nominal Nominal Area	Masa Nominal Nominal Weight	Carga de Rotura				Limite elástico Yield Strength				Carga al 1 % de Alargamiento			Alargamiento B.C.M. Elongation U.M.L.	Módulo de Elasticidad Modulus of Elasticity		
				Breaking Strength				0.1 %		0.2 %		Load at 1 % extensión						
6 ext. Wires mm.	1 central Wire mm.	mm. ²	Kg /m	Kg	Lbs	KN	KG	KN	KG	KN	KG	Lbs	KN	%	Kg /mm. ²	Lbs /in. ²	KN /mm. ²	
5.00	5.20	140.65	1.104	28000	61729	274.4	25500	249.9	25950	254.3	25650	56548	251.4	5.10	20100	29.6	197.0	

COLADA
CAST N° 813345

COMPOSICION QUIMICA
CHEMICAL COMPOSITION


C %	Si %	Mn %	P %	S %
0.80	0.25	0.55	0.012	0.012



EMESA TREFILERIA, S.A.

99-04-25

150 Kg



ENTRADA
06 MAR 1999
ENTRADA



Diámetro Diameter	Norma Specifications	Calidad Quality	
12.5	UNE 36.098-85	AH 1860 R2	AH 1770 R2
12.7	UNE 36.098-93	270K Low Lax	250K Low Lax
12.9	UNE 36.094-97	1860/1770 R2	7 STD 1770 R2
13.0	ASTM A416	1770/1670 R2	Y 1770 S7
1/2"	BS 5896/3	1570/1770 R2	AH 1670 R2
0.5"	SS 213620	Fep 1860	Special
15.2	SS 213615	Y 1860 S7	
0.6"	DIN 4227	1820 R2	
15.7	prEN 10138		
	NEN 3868		
	SIA 162-1/89		
	SFS 1265		

EMESA. TREFILERIA, S.A.

DIAGRAMA CARGAS DEFORMACIONES EN BOBINA N°
STRESS - STRAIN CURVE - STRAND. ON COIL N°

A CORUÑA - SPAIN

NOTA ENVÍO N° 590

Composición del cable Composition of Strand		Sección Nominal Nominal Area	Masa Nominal Nominal Weight	Carga de Rotura Breaking Strength			Límite elástico Yield Strength				Carga al 1 % de Alargamiento Load at 1 % extensión			Alargamiento B.C.M. Elongation U.M.L.	Módulo de Elasticidad Modulus of Elasticity		
							D,1 %		0,2 %								
6 ext. Wires mm.	1 central Wire mm.	mm. ²	Kg / m	Kg	Lbs	KN	KG	KN	KG	KN	KG	Lbs	KN	%	Kg / mm. ²	Lbs / in. ²	KN / mm. ²
5.00	5.20	141.42	1.110	27350	61619	273.9	25500	249.9	25800	252.8	25650	56548	251.4	4.40	20700	29.4 x10exp6	202.9

COLADA
CAST

N° 213375


COMPOSICION QUIMICA
CHEMICAL COMPOSITION

C %	Si %	Mn %	P %	S %
0.79	0.23	0.65	0.009	0.005

EMESA TREFILERIA, S.A.

99.04.20

150 Kg



ENTRADA
06 MAR 1999
ENTRADA



Diámetro Diameter	Norma Specifications	Calidad Quality	
12.5	UNE 36.098-85	AH 1860 R2	AH 1770 R2
12.7	UNE 36.098-93	270K Low Lax	250K Low Lax
12.9	UNE 36.094-97	1860/1770 R2	7 STD 1770 R2
13.0	ASTM A416	1770/1670 R2	Y 1770 S7
1/2"	BS 5896/3	1570/1770 R2	AH 1670 R2
0.5"	SS 213620	Fep 1860	Special
15.2	SS 213615	Y 1860 S7	
0.6"	DIN 4227	1820 R2	
15.7	prEN 10138		
	NEN 3868		
	SIA 162-1/89		
	SFS 1265		

EMESA. TREFILERIA, S.A.

DIAGRAMA CARGAS DEFORMACIONES EN BOBINA N°
STRESS - STRAIN CURVE - STRAND. ON COIL N°

A CORUÑA - SPAIN

NOTA ENVÍO N° 590

Composición del cable Composition of Strand		Sección Nominal Nominal Area	Masa Nominal Nominal Weight	Carga de Rotura				Límite elástico Yield Strength				Carga al 1 % de Alargamiento			Alargamiento B.C.M. Elongation U.M.L.	Módulo de Elasticidad Modulus of Elasticity		
				Breaking Strength				0.1 %		0.2 %		Load at 1 % extensión						
6 ext. Wires mm.	1 central Wire mm.	mm. ²	Kg /m	Kg	Lbs	KN	KG	KN	KG	KN	KG	Lbs	KN	%	Kg /mm. ²	Lbs /in. ²	KN /mm. ²	
5.00	5.20	141.09	1.108	28000	61729	274.4	25050	245.5	25800	252.8	25200	55556	247.0	5.48	20000	28.4 x10exp6	196.0	

COLADA
CAST

N° 930664


COMPOSICION QUIMICA
CHEMICAL COMPOSITION

C %	Si %	Mn %	P %	S %
0.81	0.23	0.65	0.012	0.008

EMESA TREFILERIA, S.A.

QA / QC Manager

99.04.28



ENTRADA
29 MAR. 1999
ENTRADA



Diámetro Diameter	Norma Specifications	Calidad Quality	
12.5	UNE 36.098-85	AH 1860 R2	AH 1770 R2
12.7	UNE 36.098-93	270K Low Lax	250K Low Lax
12.9	UNE 36.094-97	1860/1770 R2	7 STD 1770 R2
13.0	ASTM A416	1770/1670 R2	Y 1770 S7
1/2"	BS 5896/3	1570/1770 R2	AH 1670 R2
0.5"	SS 213620	Fcp 1860	Special
15.2	SS 213615	Y 1860 S7	
0.6"	DIN 4227	1820 R2	
15.7	prEN 10138		
	NEN 3868		
	SIA 162-1/89		
	SFS 1265		

EMESA. TREFILERIA, S.A.

A CORUÑA - SPAIN

DIAGRAMA CARGAS DEFORMACIONES EN BOBINA N°
STRESS - STRAIN CURVE - STRAND. ON COIL N°

98584

NOTA ENVÍO: 401

Composición del cable Composition of Strand		Sección Nominal Nominal Area	Masa Nominal Nominal Weight	Carga de Rotura Breaking Strength			Limite elástico Yield Strength				Carga al 1 % de Alargamiento Load at 1 % extensión			Alargamiento B.C.M. Elongation U.M.L.	Módulo de Elasticidad Modulus of Elasticity		
6 ext. Wires mm.	1 central Wire mm.	mm. ²	Kg /m	Kg	Lbs	KN	0,1 %		0,2 %		Load at 1 % extensión			%	Kg /mm. ²	Lbs in. ²	KN /mm. ²
5.00	5.20	141.92	1.114	29200	62170	276.4	25300	249.9	26250	257.3	25900	55556	247.0	4.03	19700	28.0 x10exp6	2100


COLADA CAST	N.° 213608	
----------------	------------	--

COMPOSICION QUIMICA CHEMICAL COMPOSITION	C %	Si %	Mn %	P %	S %
	0.82	0.21	0.70	0.015	0.007

EMESA TREFILERIA, S.A.
QA/QC Manager

99.03.18

ENTRADA
29 MAR. 1999
ENTRADA



Diámetro Diameter	Norma Specifications	Calidad Quality	
12.5	UNE 36.098-85	AH 1860 R2	AH 1770 R2
12.7	UNE 36.098-93	270K Low Lax	250K Low Lax
12.9	UNE 36.094-97	1860/1770 R2	7 STD 1770 R2
13.0	ASTM A416	1770/1670 R2	Y 1770 S7
1/2"	BS 5896/3	1570/1770 R2	AH 1670 R2
0.5"	SS 213620	Fcp 1860	Special
15.2	SS 213615	Y 1860 S7	
0.6"	DIN 4227	1820 R2	
15.7	prEN 10138		
	NEN 3868		
	SIA 162-1/89		
	SFS 1265		

EMESA. TREFILERIA, S.A.

A CORUÑA - SPAIN

DIAGRAMA CARGAS DEFORMACIONES EN BOBINA N°
STRESS - STRAIN CURVE - STRAND. ON COIL N°

98142

NOTA ENVÍO 236

Composición del cable Composition of Strand		Sección Nominal Nominal Area	Masa Nominal Nominal Weight	Carga de Rotura Breaking Strength			Limite elástico Yield Strength				Carga al 1 % de Alargamiento Load at 1 % extensión			Alargamiento B.C.M. Elongation U.M.L.	Módulo de Elasticidad Modulus of Elasticity		
							0.1 %		0.2 %								
6 ext. Wires mm.	1 central Wire mm.	mm. ²	Kg /m	Kg	Lbs	KN	KG	KN	KG	KN	KG	Lbs	KN	%	Kg /mm. ²	Lbs /in. ²	KN /mm. ²
5.00	5.20	142.06	1.115	28150	62059	275.9	24750	242.6	25350	248.4	24900	54895	244.0	5.37	20000	28.4 x10exp6	196.0

COLADA
CAST


N° 213604



COMPOSICION QUIMICA
CHEMICAL COMPOSITION

C %	Si %	Mn %	P %	S %
0.82	0.21	0.69	0.014	0.007

EMESA TREFILERIA, S.A.

QA/QC Manager

99.02.25



AENOR HA CONCEDIDO EL CERTIFICADO DE "REGISTRO DE EMPRESA" A GEOCISA SEGUN LA NORMA UNE EN ISO-9002. EMPRESA REGISTRADA ER-234/2/95.

92021 FACTORIA DE SAGUNTO

ENCARGO Nº 7578/99

PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)

ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO

S/REFERENCIA: COR/0,6/040899

N/REFERENCIA:

Nº MUESTRA: 52478


MUESTRAS RECIBIDAS: 4 CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO DE
ø 15,2 mm. Nº BOBINA 99361

DESIGNACION: DEL ACERO - UNE 36094 Y 1860 S7 15,2

ENSAYOS: TRACCIONES
DOBLADOS ALTERNATIVOS

NORMA: UNE 36094-97

FECHA DE RECEPCION: 14/09/99

**92021 FACTORIA DE SAGUNTO**

PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)

MUESTRAS: CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO ø 15,2 mm. BOBINA Nº. 99361

DESIGNACIÓN SEGÚN PETICIONARIO: Y 1860 S7 15,2 NORMA APLICADA: UNE 36094-97

ENSAYOS DE TRACCIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN NORMA: UNE 7474

NUMERO DE MUESTRA	52478-1	52478-2	Nº
DIÁMETRO	15,2	15,2	mm.
SECCIÓN NOMINAL	140	140	mm².
CARGA DE ROTURA	284,85	285,15	KN
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	252,15	251,40	KN
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	257,55	257,25	KN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	2034,6	2036,8	N/mm² (MPa)
LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	1801,1	1795,7	N/mm² (MPa)
LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	1839,6	1837,5	N/mm² (MPa)
ALARGAMIENTO	4,3	4,5	%
ESTRICCIÓN A LA ROTURA	VISIBLE A SIMPLE VISTA	VISIBLE A SIMPLE VISTA	
ZONA DE ROTURA	F.T.C.	F.T.C.	

ENSAYO DE DOBLADO ALTERNATIVO EN ALAMBRES SEGÚN NORMA: UNE 36461

	PROBETA	ALAMBRE	RESULTADO
PLEGADO A : 90° ø CILINDROS: 30 mm	52478-1	CENTRAL	ROTURA A LOS 13 CICLOS
	52478-1	EXTERIOR	ROTURA A LOS 12 CICLOS
	52478-2	CENTRAL	ROTURA A LOS 13 CICLOS
	52478-2	EXTERIOR	ROTURA A LOS 12 CICLOS

OBSERVACIONES:

F.T.C. = FUERA DEL TERCIO CENTRAL



S/REFERENCIA: COR/0,6/040899

FECHA DE ENSAYO: 20/09/1999

Geotecnia y Cimientos, S.A. Los Llanos de Jerez, 10 y 12 - 28820 COSLADA (Madrid) - Teléf. 660 30 00 - Fax 671 64 60

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)
ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO
S/REFERENCIA: COR/0,6/040899
N/REFERENCIA:
ENCARGO Nº: 7578/99

El presente informe consta de tres páginas numeradas de la 1 a la 3, correlativamente y selladas.

Madrid, 21 de Septiembre de 1999

ANALISTA DE PRIMERA



JESUS ALONSO MONTERO

JEFE DE LA DIVISION



JOSE LUIS OLIVARES SAIZ

POR LA DIVISION DE
ENSAYOS DE CONSTRUCCION



ALFREDO ROJAS MUÑOZ

AENOR HA CONCEDIDO EL CERTIFICADO DE "REGISTRO DE EMPRESA" A GEOCISA SEGUN LA NORMA UNE EN ISO-9002. EMPRESA REGISTRADA ER-234/2/95.

92021 FACTORIA DE SAGUNTO

ENCARGO Nº 7600/99

PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)

ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO

S/REFERENCIA: COR/0,6/110399

N/REFERENCIA:

Nº MUESTRA: 52728


MUESTRAS RECIBIDAS: 4 CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO DE Ø 15,2 mm. Nº BOBINA 96345

DESIGNACION: DEL ACERO - UNE 36094 Y 1860 S7 15,2

ENSAYOS: TRACCIONES
DOBLADOS ALTERNATIVOS

NORMA: UNE 36094-97

FECHA DE RECEPCION: 23/09/99



92021 FACTORIA DE SAGUNTO

PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)

MUESTRAS: CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO Ø 15,2 mm. BOBINA Nº. 96345

DESIGNACIÓN SEGÚN PETICIONARIO: Y 1860 S7 15,2 NORMA APLICADA: UNE 36094-97

ENSAYOS DE TRACCIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN NORMA: UNE 7474


NUMERO DE MUESTRA	52728-1	52728-2	Laboratorio Unidades
DIÁMETRO	15,2	15,2	mm.
SECCIÓN NOMINAL	140	140	mm².
CARGA DE ROTURA	272,85	274,75	KN.
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	238,65	239,25	KN.
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	243,38	244,80	KN.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1948,9	1962,5	N/mm². (MPa)
LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	1704,6	1708,9	N/mm². (MPa)
LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	1738,4	1748,6	N/mm². (MPa)
ALARGAMIENTO	4,2	4,1	%.
ESTRICCIÓN A LA ROTURA	VISIBLE A SIMPLE VISTA	VISIBLE A SIMPLE VISTA	
ZONA DE ROTURA	F.T.C.	F.T.C.	

ENSAYO DE DOBLADO ALTERNATIVO EN ALAMBRES SEGÚN NORMA: UNE 36461

	PROBETA	ALAMBRE	RESULTADO
PLEGADO A : 90° Ø CILINDROS: 30 mm	52728-1	CENTRAL	ROTURA A LOS 13 CICLOS
	52728-1	EXTERIOR	ROTURA A LOS 11 CICLOS
	52728-2	CENTRAL	ROTURA A LOS 12 CICLOS
	52728-2	EXTERIOR	ROTURA A LOS 11 CICLOS

OBSERVACIONES:

F.T.C. = FUERA DEL TERCIO CENTRAL



S/REFERENCIA: COR/0,6/110399


FECHA DE ENSAYO: 27/09/1999

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)
ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO
S/REFERENCIA: COR/0,6/110399
N/REFERENCIA:
ENCARGO Nº: 7600/99

El presente informe consta de tres páginas numeradas de la 1 a la 3, correlativamente y selladas.

Madrid, 27 de Septiembre de 1999

ANALISTA DE PRIMERA



JESUS ALONSO MONTERO

JEFE DE LA DIVISION



JOSE LUIS OLIVARES SAIZ

POR LA DIVISION DE
ENSAYOS DE CONSTRUCCION



ALFREDO ROJAS MUÑOZ

AENOR HA CONCEDIDO EL CERTIFICADO DE "REGISTRO DE EMPRESA" A GEOCISA SEGUN LA NORMA UNE EN ISO-9002. EMPRESA REGISTRADA ER-234/2/95.

ENCARGO N° 6820/99

PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ

CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)

ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO

S/REFERENCIA: COR/0,6/010399 OBRA: 92021 FACTORIA DE SAGUNTO

N/REFERENCIA: M-99/00580

N° MUESTRA: 46739


MUESTRAS RECIBIDAS: 4 CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO DE $\varnothing$ 15,2 mm. DE 1 m. DE LONGITUD, COLADA 98078.

DESIGNACION: DEL ACERO - UNE 36094 Y 1860 S7 15,2

ENSAYOS: TRACCIONES
DOBLADOS ALTERNATIVOS

NORMA: UNE 36094-97

FECHA DE RECEPCION: 9/04/99



PETICIONARIO: D. MANUEL RUIZ
CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)
OBRA: 92021 FACTORIA DE SAGUNTO
MUESTRAS: CORDONES DE SIETE ALAMBRES DE ACERO $\varnothing$ 15,2 mm. COLADA 98078
DESIGNACIÓN SEGÚN PETICIONARIO: Y 1860 S7 15,2 NORMA APLICADA: UNE 36094-97

ENSAYOS DE TRACCIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN NORMA: UNE 7474

PROBETA	46739-1	46739-2		N°
DIÁMETRO	15,2	15,2		mm.
SECCIÓN NOMINAL	140	140		mm ² .
CARGA DE ROTURA	276,25	277,08		KN
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	244,35	244,78		KN
CARGA LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	252,17	252,23		KN
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1973,2	1979,1		N/mm ²
LIMITE ELÁSTICO AL 0,1%	1745,4	1748,4		N/mm ²
LIMITE ELÁSTICO AL 0,2%	1801,2	1801,6		N/mm ²
ALARGAMIENTO	4,7	4,6		%
ZONA DE ROTURA	F.T.C.	F.T.C.		

ENSAYO DE DOBLADO ALTERNATIVO EN ALAMBRES SEGÚN NORMA: UNE 36461


	PROBETA	ALAMBRE	RESULTADO
PLEGADO A : 90° $\varnothing$ CILINDROS: 30 mm	46739-1	CENTRAL	ROTURA A LOS 14 CICLOS
	46739-1	EXTERIOR	ROTURA A LOS 12 CICLOS
	46739-2	CENTRAL	ROTURA A LOS 13 CICLOS
	46739-2	EXTERIOR	ROTURA A LOS 12 CICLOS

OBSERVACIONES:

F.T.C. = FUERA DEL TERCIO CENTRAL

1 N/mm² = 1 MPa

S/REFERENCIA: COR/0,6/010399
N/REFERENCIA: M-99/00580
FECHA DE ENSAYO: 15/04/1999




CLIENTE: CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE)
ASUNTO: ENSAYOS SOBRE CABLES DE ACERO
S/REFERENCIA: COR/0,6/010399 OBRA: 92021 FACTORIA DE SAGUNTO
N/REFERENCIA: M-99/00580
ENCARGO Nº: 6820/99

El presente informe consta de tres páginas numeradas de la 1 a la 3, correlativamente y selladas.

Madrid, 16 de Abril de 1999

ANALISTA DE PRIMERA



JESUS ALONSO MONTERO

JEFE DE LA DIVISION



JOSE LUIS OLIVARES SAIZ

POR LA DIVISION DE
ENSAYOS DE CONSTRUCCION



ALFREDO ROJAS MUÑOZ

DRAGADOS	
FACTORIA DE SAGUNTO	
REVISION	
DOCUMENTACION	
A. CALIDAD	
CONFORMIDAD	
SI ☒	NO ☐
FECHA: 31/5/99	
FIRMA: 	

Los resultados solo afectan a las muestras sometidas al ensayo.

Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la aprobación expresa de GEOCISA

3.5. ARMADURA PASIVA

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : oct-99 Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.			
21/10/99	10	LONGOS	194172	1,22	6,5	6,5	53°	66°	48°	---	2,16	2,16	77,9	CUMPLE	CUMPLE
21/10/99	10	LONGOS	194172	1,22	6,5	6,5	55°	66°	47°	---	2,16	2,16	77,6	CUMPLE	CUMPLE
21/10/99	10	LONGOS	194172	1,19	6,5	6,5	53°	66°	47°	---	2,12	2,12	77,3	CUMPLE	CUMPLE
21/10/99	10	LONGOS	194172	1,27	6,5	6,5	53°	67°	45°	---	2,12	2,12	77,5	CUMPLE	CUMPLE
15/10/99	8	M.U.	194322	0,84	5,5	5,5	64°	66°	47°	-	0,58	2,56	49,9	CUMPLE	CUMPLE
15/10/99	8	M.U.	194322	0,80	5,5	5,5	64°	66°	47°	-	0,54	2,52	49,9	CUMPLE	CUMPLE
15/10/99	8	M.U.	194322	0,82	5,5	5,5	64°	67°	48°	-	0,54	2,48	49,8	CUMPLE	CUMPLE
15/10/99	8	M.U.	194322	0,86	5,5	5,5	64°	66°	48°	-	0,54	2,48	49,8	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES :				EQUIPOS:						POR EL LABORATORIO :					
				Se utilizó una báscula digital Mettler PM 30 K con número de identificación BASC-01 y fecha de calibración 20 / 10 / 99.											

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : sep-99 Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.			
2/9/99	10	M.U.	193316	0,96	6,4	6,4	66°	68°	50°	-	0,54	2,04	76,6	CUMPLE	CUMPLE
2/9/99	10	M.U.	193316	0,96	6,4	6,4	65°	66°	50°	-	0,60	2,12	76,6	CUMPLE	CUMPLE
2/9/99	10	M.U.	193316	0,94	6,4	6,4	62°	68°	49°	-	0,62	2,00	76,6	CUMPLE	CUMPLE
2/9/99	10	M.U.	193316	0,94	6,4	6,4	63°	66°	47°	-	0,50	2,20	76,6	CUMPLE	CUMPLE
29/9/99	25	M.U.	392970	1,76	15	15	62°	64°	48°	-	2,12	5,12	485	CUMPLE	-
29/9/99	25	M.U.	392970	1,80	15	15	60°	66°	49°	-	2,14	5,12	485	CUMPLE	-
29/9/99	25	M.U.	392970	1,83	15	15	60°	66°	49°	-	2,22	5,00	484	CUMPLE	-
29/9/99	25	M.U.	392970	1,85	15	15	60°	68°	49°	-	2,20	5,16	487	CUMPLE	-
9/9/99	10	M.U.	193374	0,90	6,5	6,5	66°	66°	50°	-	0,46	2,56	76,5	CUMPLE	CUMPLE
9/9/99	10	M.U.	193374	0,88	6,5	6,5	66°	65°	50°	-	1,42	2,52	76,6	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES :										POR EL LABORATORIO : 					


PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : jul-99		
													Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG. β1 β2 β3			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.			
27/7/99	8	CELSA	70514	0,56	5,6	5,6	53°	69°	50°	-	0,40	3,46	50,3	CUMPLE	CUMPLE
27/7/99	8	CELSA	70514	0,58	5,6	5,6	53°	69°	50°	-	0,40	3,62	50,3	CUMPLE	CUMPLE
14/7/99	20	LONGOS	79608	2,06	13,0	13,0	64°	66°	49°	-	0,74	6,24	309	CUMPLE	---
14/7/99	20	LONGOS	79608	2,04	13,0	13,0	63°	66°	48°	-	0,68	6,36	308	CUMPLE	---
14/7/99	20	LONGOS	79608	2,10	13,0	13,0	61°	69°	51°	-	0,80	6,32	309	CUMPLE	---
14/7/99	20	LONGOS	79608	2,06	13,0	13,0	65°	66°	49°	-	0,70	6,26	307	CUMPLE	---
12/7/99	12	MEGASA	61494	0,94	6,8	6,8	61°	68°	50°	-	0,40	4,04	114	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	12	MEGASA	61494	0,98	6,8	6,8	61°	69°	52°	-	0,64	4,16	114	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	12	MEGASA	61494	0,92	6,8	6,8	61°	70°	52°	-	0,36	4,04	113	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	12	MEGASA	61494	0,92	6,8	6,8	61°	70°	50°	-	0,36	4,12	114	CUMPLE	CUMPLE
13/7/99	20	LONGOS	79657	1,88	13,1	13,1	62°	68°	50°	-	0,84	6,76	315	CUMPLE	---
13/7/99	20	LONGOS	79657	1,92	13,1	13,1	63°	66°	49°	-	0,80	6,84	315	CUMPLE	---
OBSERVACIONES :										POR EL LABORATORIO : 					

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : jul-99		
													Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG. β1 β2 β3			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.			
16/7/99	20	SID. SEV.	81073	1.90	13.3	13.3	62°	67°	50°	-	0.62	6.72	314	CUMPLE	-
16/7/99	20	SID. SEV.	81073	1.86	13.3	13.3	63°	66°	50°	-	0.68	6.64	314	CUMPLE	-
12/7/99	10	MEGACERO	61425	0.98	6.1	6.1	58°	66°	51°	-	0.86	2.72	79.2	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	10	MEGACERO	61425	0.92	6.1	6.1	59°	67°	50°	-	1.02	2.72	79.1	CUMPLE	CUMPLE
28/7/99	16	LONGOS	79558	1.36	10.5	10.5	63°	67°	48°	-	0.80	4.76	205	CUMPLE	-
28/7/99	16	LONGOS	79558	1.28	10.5	10.5	62°	68°	50°	-	0.78	4.92	206	CUMPLE	-
28/7/99	16	LONGOS	79558	1.28	10.6	10.6	61°	68°	49°	-	0.82	4.76	205	CUMPLE	-
28/7/99	16	LONGOS	79558	1.32	10.6	10.6	62°	67°	49°	-	0.80	4.80	205	CUMPLE	-
29/7/99	12	SID. SEV.	57183	0.92	7.2	7.2	63°	68°	51°	-	0.50	3.96	111	CUMPLE	CUMPLE
29/7/99	12	SID. SEV.	57183	0.94	7.2	7.2	62°	68°	50°	-	0.48	3.84	111	CUMPLE	CUMPLE
29/7/99	12	SID. SEV.	57183	0.91	7.2	7.2	63°	68°	50°	-	0.50	3.88	111	CUMPLE	CUMPLE
29/7/99	12	SID. SEV.	57183	0.90	7.2	7	65°	67°	50°	-	0.56	3.90	111	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES :										POR EL LABORATORIO : 					

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : jul-99		
													Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA	INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.				
16/7/99	16	SID. SEV.	18388	1,52	9,2	9,2	62°	66°	50°	-	0,28	4,64	198	CUMPLE	CUMPLE
16/7/99	16	SID. SEV.	18388	1,54	9,2	9,2	61°	66°	48°	-	0,32	4,32	198	CUMPLE	CUMPLE
13/7/99	20	LONGOS	79606	1,86	13,1	13,1	63°	66°	48°	-	0,52	6,40	309	CUMPLE	---
13/7/99	20	LONGOS	79606	1,80	13,1	13,1	63°	66°	49°	-	0,50	6,48	309	CUMPLE	---
13/7/99	20	LONGOS	79606	1,85	13,1	13,1	63°	66°	48°	-	0,48	6,48	309	CUMPLE	---
13/7/99	20	LONGOS	79606	1,88	13,1	13,1	62°	66°	49°	-	0,56	6,56	309	CUMPLE	---
14/7/99	20	LONGOS	79647	1,70	13	13	66°	67°	49°	-	0,86	6,44	310	CUMPLE	---
14/7/99	20	LONGOS	79647	1,70	13	13	65°	66°	50°	-	0,90	6,48	310	CUMPLE	---
27/7/99	10	M.U.	284443	0,96	6,5	6,5	66°	68°	50°	-	0,62	2,16	76,8	CUMPLE	---
27/7/99	10	M.U.	284443	0,98	6,5	6,5	65°	67°	51°	-	0,60	2,12	76,9	CUMPLE	---
OBSERVACIONES :										POR EL LABORATORIO : 					

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

				ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS									Fecha : jul-99		
													Hoja : 1 de 1		
TIPO DE MATERIAL :				ACERO CORRUGADO									CALIDAD : B-500 S		
MUESTRAS				GEOMETRIA DEL CORRUGADO									S. M. E. (mm ²)	DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA	INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.				
6/7/99	20	M.U.	192861	1,56	12,7	12,7	63°	67°	49°	-	0,50	1,20	308	CUMPLE	-
6/7/99	20	M.U.	192861	1,56	12,7	12,7	64°	67°	49°	-	0,50	1,20	308	CUMPLE	-
9/7/99	16	M.U.	192945	1,20	10,0	10,0	56°	67°	49°	-	1,00	2,24	197	CUMPLE	-
9/7/99	16	M.U.	192945	1,22	10,0	10,0	58°	66°	49°	-	1,10	2,20	197	CUMPLE	-
9/7/99	16	M.U.	192945	1,20	10,0	10,0	58°	66°	50°	-	1,08	2,16	198	CUMPLE	-
9/7/99	16	M.U.	192945	1,18	10,0	10,0	59°	66°	50°	-	1,10	2,20	198	CUMPLE	-
2/7/99	12	M.U.	192834	1,08	7,6	7,6	57°	68°	49°	-	1,10	0,68	111	CUMPLE	CUMPLE
2/7/99	12	M.U.	192834	1,08	7,7	7,7	58°	67°	50°	-	1,02	0,76	111	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	8	SID. SEV.	56892	0,62	5,6	5,6	54°	67°	52°	-	0,32	3,24	50,0	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	8	SID. SEV.	56892	0,60	5,6	5,6	55°	68°	51°	-	0,38	3,40	49,9	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	8	SID. SEV.	56892	0,62	5,6	5,6	55°	66°	51°	-	0,38	3,32	49,9	CUMPLE	CUMPLE
12/7/99	8	SID. SEV.	56892	0,60	5,6	5,6	55°	66°	51°	-	0,36	3,32	50,1	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES :										POR EL LABORATORIO : 					

PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS

Fecha : jun-99

Hoja : 1 de 1

TIPO DE MATERIAL :

ACERO CORRUGADO

CALIDAD : B-500 S


MUESTRAS

GEOMETRIA DEL CORRUGADO

														DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.	S. M. E. (mm2)		
							β1	β2	β3						
4/6/99	16	CELSA	391678	1,5	9,8	9,8	57°	66°	51°	---	0,88	3,92	198	CUMPLE	---
4/6/99	16	CELSA	391678	1,5	9,7	9,7	58°	68°	50°	---	1,08	4	197	CUMPLE	---
4/6/99	16	CELSA	391678	1,48	9,7	9,7	59°	66°	52°	---	1	4	198	CUMPLE	---
4/6/99	16	CELSA	391678	1,5	9,8	9,8	58°	66°	51°	---	1,06	4,24	197	CUMPLE	---
4/6/99	12	CELSA	192286	1,26	7,7	7,7	57°	66°	48°	---	0,52	2,44	111	CUMPLE	CUMPLE
4/6/99	12	CELSA	192286	1,22	7,6	7,6	56°	68°	49°	---	0,5	2,24	111	CUMPLE	CUMPLE
4/6/99	12	CELSA	192286	1,22	7,7	7,6	57°	68°	49°	---	0,5	2,4	110	CUMPLE	CUMPLE
4/6/99	12	CELSA	192286	1,26	7,6	7,6	56°	67°	49°	---	0,52	2,4	110	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES :

POR EL LABORATORIO :



PC-09500.005 ANEXO 01 - (10/97)

ENSAYOS RECEPCION ACEROS PARA ARMADURAS

Fecha : may-99

Hoja : 1 de 1

TIPO DE MATERIAL :

ACERO CORRUGADO

CALIDAD : B-500 S

MUESTRAS

GEOMETRIA DEL CORRUGADO

RECEPCION DE MATERIALES														DOBLADO SIMPLE	DOBLADO DESDOB.
FECHA	Ø	MARCA	COLADA	ALTURA CORRUGA	SEPARACION CORRUGA		INCLINACION CORRUG.			ANCH. ALETAS	ALT. ALETAS	PERI.SIN CORRUG.	S. M. E. (mm2)		
							β1	β2	β3						
26/5/99	16	CELSA	999985	1.32	9.4	9.4	69°	73°	50°	---	0.96	4.72	201.5	CUMPLE	---
26/5/99	16	CELSA	999985	1.28	9.4	9.4	69°	68°	51°	---	0.96	4.72	201.8	CUMPLE	---
27/5/99	8	M.U.	192014	0.88	5.6	5.6	66°	68°	46°	---	0.5	1.44	49.0	CUMPLE	CUMPLE
27/5/99	8	M.U.	192014	0.88	5.6	5.6	65°	66°	46°	---	0.46	1.60	49.0	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES :

POR EL LABORATORIO :






CERTIFICADO GARANTIA



CERTIFICADO GARANTIA



S.Vicente,8 Planta 11-E. Albia
48001 - BILBAO
BIZKAIA

DESTINO:SAGUNTO
N/REF: 81022006
S/REF :B-9352

CIFER, S.A. Otros
S.Vicente,8 Planta 11-E. Albia
48001 - BILBAO
BIZKAIA

Acero corrugado para hormigón en barras de longitud: 12.00mts

Calidad: B 500S

Norma: UNE 36068/94

Acero corrugado para hormigón en barras de longitud: 12.0 mts

Calidad: B 500S

Norma: UNE 36068/94

06 NOV. 1998

(CERTIF. ADHERENCIA Nº57-MU/4)

Enviado a: DRAGADOS Y CONST.S.A. Fabrica de Tubos Tel.96.2662800 SAGUNTO (VALENCIA)

PESO: 24600 Kgs FECHA: 05/11/98 Camion: SS-3899-AS

10 SET. 1998

(CERTIF. ADHERENCIA N°57-MU/4

Enviado a: DRAGADOS Y CONST. S.A. Factoria Sagunto Tel.96.2662800 SAGUNTO (VALENCIA).

PESO: 24320 Kgs FECHA: 09/09/98 Camion: NA-4273-Z



AZMA S.L.
LAMINACION Y FUNDICION DE ACEROS



CERTIFICADO GARANTIA

POLIG. IND. «LOS ANGELES» - C/. Carpinteros, 5 - 28906 GETAFE (MADRID)
Teléfs. (91) 695 28 00/04/08 - Telex 23626 AZMA-E- Fax (91) 696 03 25
APARTADO 164 - 28900 GETAFE(Madrid) - SPAIN

DESTINO:SAGUNTO
N/REF: 93011278
S/REF :B-13323

CIFER, S.A. Otros

S.Vicente,8 Planta 11-E. Albia
48001 - BILBAO
BIZKAIA

Acero corrugado para hormigón en barras de longitud:12.00mts

Calidad: B 500S

Norma: UNE 36068/94

REFERENCIAS	392970								
CARACT. FISICAS									
DIAMETRO	25.0								
SECCION REAL (mm2)	480.5								
PESO (Kg/m)	3.772								
CARACT. MECANICAS									
LIMITE ELASTICO 0,2(Mpa)	583								
RESIST. A TRACCION (Mpa)	660								
ALARGAMIENTO (5d)%	17.1								
R.TRACCION / L.ELASTICO	1.13								
DOBLADO-DESDOBLADO	B								
CARACT. GEOMETRICAS									
ALTURA DE CORRUGAS	2.10								
SEPARACION DE CORRUGAS	15.0								
AREA APORTADA(FR)	0.084								
ANALISIS QUIMICO									
C	0.150								
Mn	0.590								
Si	0.140								
S	0.028								
P	0.015								
Cr	0.080								
Ni	0.090								
Mo	0.023								
V	0.000								
Cu	0.510								
Sn	0.064								
N	0.010								
Ceq	0.308								

FACTORIA DE SAGUNTO
REVISION
DOCUMENTACION
A. CALIDAD
CONFORMIDAD
SI ☒ NO ☐
FECHA: 29/9/99
FIRMA: [Signature]

RECIBIDO
29 SET. 1999
Cont: _____

CERTIFICADO TIPO 3.1.B EN 10204
Jefe Departamento Calidad: ALBERTO FRANCO



MARCIAL UCIN SIDERURGICA S.L.

Paseo de los Fueros nº 14
Tfno : 943 159000
Fax : 943 159014
E-mail : Calidad@ucin.com
Apartado, 54
20730 AZPEITIA(Guipuzcoa)-SPAIN

CERTIFICADO GARANTIA



CIFER, S.A. Otros

S.Vicente,8 Planta 11-E. Albia
48001 - BILBAO
BIZKAIA

DESTINO:SAGUNTO
N/REF: 91014641
S/REF :B-12415

Acero corrugado para hormigón en barras de longitud:12.00mts

Calidad: B 500S

Norma: UNE 36068/94

REFERENCIAS	192540	192861							
CARACT. FISICAS									
DIAMETRO	20.0	20.0							
SECCION REAL (mm2)	306.3	308.3							
PESO (Kg/m)	2.404	2.420							
CARACT. MECANICAS									
LIMITE ELASTICO 0,2(Mpa)	567	625							
RESIST. A TRACCION (Mpa)	664	702							
ALARGAMIENTO (5d)%	22.5	18.2							
R.TRACCION / L.ELASTICO	1.17	1.12							
DOBLADO-DESDOBLADO	B	B							
CARACT. GEOMETRICAS									
ALTURA DE CORRUGAS	1.62	1.64							
SEPARACION DE CORRUGAS	12.8	12.8							
AREA APORTADA(FR)	0.068	0.128							
ANALISIS QUIMICO									
C	0.200	0.180							
Mn	0.550	0.610							
Si	0.180	0.190							
S	0.023	0.027							
P	0.013	0.015							
Cr	0.110	0.100							
Ni	0.220	0.220							
Mo	0.044	0.043							
V	0.004	0.003							
Cu	0.590	0.520							
Sn	0.036	0.042							
N	0.010	0.000							
Ceq	0.376	0.359							

DRACE
FACTORIA DE SAGUNTO
REVISION
DOCUMENTACION
A. CALIDAD
CONFORMIDAD
SI ☒ NO ☐
FECHA: 6/7/99
FIRMA: [Signature]

RECIBIDO
06 JUL. 1999
Cont: _____

CERTIFICADO TIPO 3.1.B EN 10204
Jefe Departamento Calidad: JIM AGIRREZABALA
Inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, en el tomo 1.369 del Libro de Inscripciones, folio 13, hoja SS-7224, el 22 de julio de 1993 - CIF B-20455606

(CERTIF. ADHERENCIA Nº150-MU/1)

Enviado a: CONST. ESPECIALES Y DRAGADOS 92021 FABRICA DE TUBOS Tel:96.2662800 SAGUNTO (VALENCIA)

PESO: 25140 Kgs FECHA: 28/09/99 Camion: V2309DH

Enviado a: DRACE FACTORIA SAGUNTO 09500 TFNO. 96-2662800 SAGUNTO (VALENCIA)

PESO: 26820 Kgs FECHA: 05/07/99 Camion: SS-6739-AY

DIRECCIONES:
Autovía Sevilla - Málaga, Km. 6
411500 - ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)



SIDERÚRGICA SEVILLANA, S. A.

CERTIFICADO DE ENSAYOS



N/Albarán N.º: 9903576



ACEROS CORRUGADOS
EUJRA400s
EUJRA500s
PERFILES COMERCIALES

COLADA N°	PRODUCTO	MEDIDA 1 mm.	MEDIDA 2 mm.	CALIDAD/TIPO	NORMA	Re N/mm2	Rm N/mm2	Alarg. %	C %	SI %	Mn %	P %	S %	N	CEN
81073	8500000 5000	27,00		5 300 B	UNE 36045/94	508	672	23,0	0,18	0,22	0,80	0,026	0,030	0,008	0,37
81055	8500000 5000	27,00		5 300 B	UNE 36045/94	380	661	22,7	0,17	0,22	0,86	0,025	0,030	0,009	0,36
81052	8500000 5000	27,00		5 300 B	UNE 36045/94	379	649	22,3	0,18	0,25	0,86	0,027	0,036	0,008	0,37

MATERIAL CONSIGNADO A:

LITRADA
16 JUL 1999
CARLOS SANCHEZ FRANCESCH
JEF. DE GARANTIA DE CALIDAD
(E.I. 11-204 UNE-36901/92, APARTADO 5)

FACTORY DIRECT
 FACTORIA DE SAGUNTO
 REVISION
 DOCUMENTACION
 A. CALIDAD
 CONFORMIDAD
 SI ☐ NO ☐
 FECHA: 16/7/99
 FIRMA: 



Paseo de los Fueros nº 14
Tfno : 943 159000
Fax : 943 159014
E-mail : Calidad@ucin.com
Apartado, 54
20730 AZPEITIA(Guipuzcoa)-SPAIN

MARCIAL UCIN SIDERURGICA S.L.



CERTIFICADO GARANTIA

CIFER, S.A. Otros

S.Vicente,8 Planta 11-E. Albia
48001 - BILBAO
BIZKAIA

DESTINO:SAGUNTO
N/REF: 91015004
S/REF :B-12415

Acero corrugado para hormigón en barras de longitud: 12.00mts

Calidad: B 500S

Norma: UNE 36068/94

REFERENCIAS		192945
CARACT. FISICAS		
DIAMETRO	16.0	
SECCION REAL (mm ²)	196.5	
PESO (Kg/m)	1.543	
CARACT. MECANICAS		
LIMITE ELASTICO 0,2(Mpa)	588	
RESIST. A TRACCION (Mpa)	660	
ALARGAMIENTO (5d)%	20.2	
R.TRACCCION / L.ELASTICO	1.12	
DOBLADO-DESDOBLADO	B	
CARACT. GEOMETRICAS		
ALTURA DE CORRUGAS	1.35	
SEPARACION DE CORRUGAS	10.3	
AREA APORTADA(FR)	0.069	
ANALISIS QUIMICO		
C	0.190	
Mn	0.620	
Si	0.200	
S	0.024	
P	0.017	
Cr	0.090	
Ni	0.200	
Mo	0.038	
V	0.005	
Cu	0.480	
Sn	0.035	
N	0.011	
Ceq	0.364	

CERTIFICADO TIPO 3.1.B EN 10204
 M. AGIRREZARALAGA

(CERTIF. ADHERENCIA Nº150-MU/1)

CERTIFICADO TIPO 3.1.B EN 10204

Jefe Departamento Calidad: TIM AGUIRRE/ABA/AGA

Enviado a: DRACE, FACTORIA SAGUNTO 09500. TFNO. 96-2662800. SAGUNTO (VALENCIA)9
PESO: 26000 Kgs FECHA: 08/07/99 Camion: SS-7425-AN



SIDERÚRGICA SEVILLANA, S. A.



Autovía Sevilla - Málaga, Km. 6
41500 - ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)
DIRECCIONES:
Telegráfica: SIDERURGICA
Postal: Apartado 882
Télex: 72166 - EURA - E
Centralita: 95 562 92 00
Laboratorio: 95 562 92 09
Fax Cent.: 95 562 92 15
41080 - SEVILLA



CERTIFICADO DE ENSAYOS

FRANCISCO ROS CASARES S.A.

N/Albarán N.º:

29/8013267

CL. LAS BARCAS 2 - 2º PISO

Fecha:

15/12/99

46002 VALENCIA



ACEROS CORRUGADOS

EURA400 s

EURA500 s

PERFILES COMERCIALES



COLADA Nº	PRODUCTO	MEDIDA 1 mm	MEDIDA 2 mm	CALIDAD/TIPO	NORMA	Re N/mm2	Rm N/mm2	Alarg. %	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Ceq. %
18386	REDONDO CORR	16,00		B 500 S	UNE 36068/94	574	640	23,4	0,03	0,16	0,04	0,023	0,026	0,008	0,27
18229	REDONDO CORR	16,00		P 500 E	UNE 36068/94	574	640	23,4	0,03	0,16	0,04	0,023	0,026	0,008	0,27

MATERIAL CONSIGNADO A:

ROS CASARES VALENCIA S.L.
MIGUEL MARQUES S/N
PUEBLA DE FARNALS



CARLOS SANCHEZ FRANCESCH
JEFE DE GARANTIA DE CALIDAD
(EN-10204 UNE-36801/92 APARTADO 5)

Registro Mercantil de Sevilla, Libro de Sociedades, Tomo 138, Folio 62, libro 15 de la Sección Tercera, Hoja 5063 - IVA ES A-41-014200

CERTIFICADO DE ANÁLISES QUÍMICAS E ENSAIOS MECÂNICO
Certificate on material testings

PÁGINA Page 1	CLIENTE Customer METALURGICA GALAICA, SA	DESTINO Destination FRANCISCO ROS CASARES, S.A.-DRAGADOS-FACTO SAGUNTO (ESPANHA)
ENCOMENDA DO CLIENTE Order n° 99/2958	QUALIDADE / Quality NORMA Standard UNE 36.068/94 DESIGNAÇÃO DE QUALIDADE Denomination B 500 S	RECEPÇÃO Reception DATA Date 23/07/99

NOTAS / Remarks N° Guia: 60472
DIMENSÕES EM mm. / Dimensions in mm.
PESO EM Kg. / Weight in Kg.
C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn e Ceq EM CENTÉSIMAS
C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn and Ceq / 100
P, S, V E DEMAIS ELEMENTOS EM MILÉSIMAS
P, S, V and others / 1000
TENSÃO DE CEDÊNCIA E TENSÃO DE ROTURA EM MPa (N/mm²)
Yield stress and tensile strength in MPa (N/mm²)
ALONGAMENTO EM % Elongation in %



SIDERURGIA NACIONAL
EMPRESA DE PRODUTOS
LONGOS, S.A.

Sede Aldeia de Paio Pires - 2840 Seixal
Contribuinte n° PT 503 204 455
Capital Social 10 000 000 000 Es. - C.R.C. SEIXAL N° 3260 / 94052
Fábrica da Maia - 4445 S. PEDRO FINS
Tel. 02.969 90 00 - Fax 02.967 05 33

CONTROLO DE QUALIDADE

VAZAMENTO / Heat			COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AÇO NO V.C. EM % DE: / Chemical composition of steel in machine in % of:													TENSÃO DE CEDÊNCIA Yield stress	TENSÃO DE ROTURA Tensile strength	ALONGAMENTO Elongation	DOB. e DESD. Bend Rebend
Nº	Ø	COMPRIMENTO Lenght	C	P	S	Si	Mn	Cu	Cr	Ni	Mo	V	N	Ceq					
79558	16,0	12	20	30	39								9	36	629	706	21,0	S	
79559	16,0	12	18	43	24								9	37	618	700	22,0	S	

ENTRADA

28 JUL. 1999

ENTRADA

FÁBRICA DE SAGUNTO

REVISION

DOCUMENTACION


A. CALIDAD

CONFORMIDAD

SI ☒ NO ☐


FECHA: 28/7/99

FIRMA:



Cod. 93 334 245

PELO CONTROLO DE QUALIDADE
By Quality Control



APCER
CERTIFICADO Nº 81CEP405
SISTEMA PORTUGUÊS
DE QUALIDADE
NP EN ISO 9002



Signature